



CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LOGAR S.A. DE C.V.

\*OBRA CIVIL EN GENERAL \*OBRA MECANICA  
\*OBRA ELECTRICA \*OBRA ELECTROMECHANICA  
\* ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

### DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN DE OCAMPO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 10 HORAS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2020, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ, C.P. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ING. RAÚL MEDINA MOYA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), EL ARQ. ILIANA YOSSELIN ROMAN FARIAS SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

**NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:** CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LOGAR S.A. DE C.V.  
**DOMICILIO:** CARRETERA COATZA-MINA KM. 5.5, S/N  
**CIUDAD:** COATZACOALCOS  
**R F C.** CSL1311077F8

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMAN GONZALEZ"

DATOS DE LA OBRA:

<b>Número de Obra:</b> 2020300730012	<b>Modalidad de Contratación:</b> ADJUDICACION RESTRINGIDA	
<b>Monto del Contrato:</b> \$898,521.77	<b>Fecha de inicio</b> 20/03/2020	<b>Fecha de término</b> 16/05/2020
<b>No. Contrato:</b> HUEY/FISMDF/0012/20	<b>Compañía Afianzadora:</b> SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.S	
<b>Fianza de Anticipo</b>	<b>No. de folio:</b> NO SE OTORGA	<b>Fecha:</b>
<b>Fianza por cumplimiento</b>	<b>No. de Folio:</b> 2425866	<b>Fecha:</b> 19/03/2020

**Empresa Constructora:**  
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LOGAR S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL

2019 - 2021  
OBRAS PUBLICAS  
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2019 - 2021  
TESORERIA  
MUNICIPIO DE OCAMPO, VER.



CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LOGAR S.A. DE C.V.

\*OBRA CIVIL EN GENERAL \*OBRA MECANICA  
\*OBRA ELECTRICA \*OBRA ELECTROMECHANICA  
\* ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO

**INVERSIÓN:**

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$898,521.77	\$898,521.77	0.00	0.00

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS DE 0.40 X 0.40 M. TERRENO TIPO II DE 0.50 M. DE PROFUNDIDAD, DESMONTAJE DE MALLA CICLÓNICA, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C= 100 M2 KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN DE 0.40 X 0.40 M. Y 0.15 M. DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4", VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, ARMADO CON 4 PIEZAS DE VARILLA DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15X20 CM, CON FABRICACIÓN DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", INCLUYE: ARMEX 15X20-4, CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15X20 CM. CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 CIMBRA APARENTE EN DOS CARAS Y REFORZADA CON ARMEX 15X20-4 INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 12 X 20 X 40 EN 12 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTOARENA 1:4, ACABADO COMÚN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15X20 CM, CON FABRICACIÓN DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", INCLUYE: ARMEX 15X10-4, CIMBRA, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 10.5 DE 1.50 M. DE ALTURA TENSADA A LOS CASTILLOS POR MEDIO DE SOLERA Y ESPARRAGOS Y POSTE SUPERIOR A BASE DE TUBO GALVANIZADO SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.), APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.), 0P1ORTÓN EN DOS HOJAS ABATIBLES DE 3.10 X 2.10 M. A BASE DE MARCO DE ÁNGULO DE FIERRO DE 1 1/4" X 1/8" Y TABLERO DE LÁMINA CAL. 16, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: PUERTA DE ACCESO PERSONAL DE 0.80X1.80 M, BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA DE SOBREPONER, BIBEL Y TEJUELO, PASADOR PORTA CANDADO DOS PASADORES DE MAROMA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.), PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).



**EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:**

  
**ARQ. ILTANA YOSELIN ROMAN FARIAS**  
SUPERVISOR DE OBRAS

  
**ING. RAUL MEDINA MOYA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

  
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LOGAR S.A. DE C.V.  
ING. JOSE OMAR LOYA GARCIA  
EMPRESA CONSTRUCTORA





**CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LOGAR S.A. DE C.V.**

**\*OBRA CIVIL EN GENERAL \*OBRA MECANICA  
\*OBRA ELECTRICA \*OBRA ELECTROMECHANICA  
\* ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO**

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SE RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTUR, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

**ENTREGA  
POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LOGAR S.A. DE C.V.  
ING. JOSE OMAR LOYA GARCIA  
EMPRESA CONSTRUCTORA


**RECIBE  
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.**

~~PRESIDENTE MUNICIPAL~~

~~ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO~~

~~TESORERO MUNICIPAL~~

~~C.P VALENTIN FERNANDEZ PRIETO~~



~~DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS~~

~~ING. RAUL MEDINA MOYA~~

~~SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS~~

~~ARQ. ILIANA YOSELIN ROMA FARIAS~~

