

# FRANCISCO JAVIER REYES PATRACA

REPPF 300017 R17

REPPF680610H/VZTR03

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

### DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE CASTRO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12 HORAS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2020, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ, C.P. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ING. RAÚL MEDINA MOYA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

**NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:** C. FRANCISCO JAVIER REYES PATRACA  
**DOMICILIO:** OCAMPO NTE No 71 B ZAPOTAL  
**CIUDAD:** ACAYUCAN VER C.P 96056.  
**R F C.** REPPF680610R17

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

### "CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO"

DATOS DE LA OBRA:

<b>Número de Obra:</b> 2020300730004	<b>Modalidad de Contratación:</b> Invitación Restringida	
<b>Monto del Contrato:</b> \$796,420.40 + (convenio)	<b>Fecha de inicio</b> 10/05/2020	<b>Fecha de término</b> 03/07/2020
<b>No. Contrato:</b> HUEY/FISMDF/0004/20	<b>Compañía Afianzadora:</b> FIANZAS Y CUACIONES ATLAS S.A	
<b>Fianza de Anticipo</b>	<b>No. de folio:</b> Y144931	<b>Fecha:</b> 30/05/2020
<b>Fianza por cumplimiento</b>	<b>No. de Folio:</b> Y144932	<b>Fecha:</b> 30/05/2020

**Empresa Constructora:**  
C. FRANCISCO JAVIER REYES PATRACA



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
PRESIDENCIA  
2018 - 2021



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
TESORERIA  
2018 - 2021



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
OBRAS PUBLICAS  
2018 - 2021

# FRANCISCO JAVIER REYES PATRACA

PEPF 830917 RI

PEPF 820916M/Z/CR05



## INVERSIÓN:

INVERSION APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$796,420.40 + (convenio)	\$796,420.40 + (convenio)	0.00	0.00

## DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO III, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 4 (1/2"), DE F'Y=4200KG/CM2, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 3 (3/8"), DE F'Y=4200KG/CM2, CIMBRA EN ZAPATAS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, CIMBRA EN DADOS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, CIMBRA EN COLUMNAS CIRCULARES DE 45 CM DE DIAMETRO CON SONOTUBO, ELABORACION Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO EN CIMENTACION, HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO 2" X 3/16 SOBRE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO, AHOGADA CON VARILLAS DE ACERO DE No. 4, HASTA LA ALTURA DE 4.00 M., FABRICACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN CAJA DE CARGA 20 CM X 15CM A BASE DE MONTENES DE 8" X 2 3/4" CALIBRE 14, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN GALVANIZADO CAL. 12 CON 61 CM DE DESARROLLO REFORZADO CON REDONDO DE 1/2 , INCLUYE: PINTURA FONDO Y COLOR TERMINADO. FABRICACION , SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO PARA CURDA SUPERIOR E INFERIOR EN CERCHA ESTRUCTURAL HOWE (ANGULO 1 1/2" X 3/16"), FABRICACION , SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO PARA MONTENES Y DIAGONALES EN CERCHA ESTRUCTURAL HOWE (ANGULO 1 1/2" X 1/8"), @ 80 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTROALUM CAL. 24 TROQUELADO EN FRIO PARA CUBIERTA AUTOSOPORTANTE, DOS VALLES, ATORNILLABLE, FABRICACION Y COLOCACION DE TENSORES DE REFUERZO CON REDONDO LISO MACIZO DE 1/2" FIJADAS EN ESTRUCTURA DE MONTEN CON SOLDADURA Y TORNILLO, PINTURA VINILICA LAVABLE CON DOS APLICACIONES (MANO) EN COLUMNAS, HASTA 12.00 MTS. DE ALTURA, TRABAJO TERMINADO PREP. SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4" DE DIAMETRO Y HASTA 6 MTS. DE LONGITUD, PARA BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES, INCLUYE CODO 4" X 90° PVC, PEGAMENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA SENCILLA CON ALAMBRE DE COBRE NO. 4 CON CONECTORES Y UNA VARILLA DE COOPERWELD DE 5/8 X 300 MM CONECTADA ELECTRICA Y MECANICAMENTE CON SOLDADURA CADWELL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES DE 20 W LED, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO PARA INSTALACION DE MEDIDOR INC. HINCADO, PLOMEADO, CEPA, CONCRETO CICLOPEO EN BASE, VARILLA PARA TIERRA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, CABLE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA Q02. SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 30 AMP SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA DE PLASTICO DELGADO SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBERIA CONDUIT, CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS PLASTICAS, ABARZADERAS, CABLES DIFERENTES CALIBRES, CURVAS, COPLES, APAGADOR, ALAMBRE GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO.



# FRANCISCO JAVIER REYES PATRACA


PEPF 630610 RI7

PEPF020910HWZYTR03

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:




**ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO**  
**SUPERVISOR DE OBRAS**



**ING. RAUL MEDINA MOYA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y




**C. FRANCISCO JAVIER REYES PATRACA**  
**EMPRESA CONSTRUCTORA**



UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.



FRANCISCO JAVIER REYES PATRACA

REPPE 680677/DIT

REPPE020517007ZYTR03

ENTREGA  
POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

  
C. FRANCISCO JAVIER REYES PATRACA  
EMPRESA CONSTRUCTORA

RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
ING. RAUL MEDINA MOYA



TESORERO MUNICIPAL

  
C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO



SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO