

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES SA DE CV

RFC CS140325FA9

REG PAT F8414921102

INSTRUMENTA EN CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE Y, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 15 HORAS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ, C.P. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ING. RAÚL MEDINA MOYA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), EL ING. CONSUELO ZAMORANO CRUZ SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES S.A DE C.V
DOMICILIO: LUZ TENORIO OJEDA N° 18 COLONIA CENTRO
CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95700
R F C: CS140325FA9

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2020300730103	Modalidad de Contratación: Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$974,048.77	Fecha de inicio 10/11/2020	Fecha de término 21/12/2020
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0103/20	Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: NO SE OTORGA	Fecha: --
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2505899	Fecha: 09/11/20

Empresa Constructora:
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES S.A DE C.V

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES SA DE CV

RF D-05 140325FAS

REG PAT 85414821102

INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2010 - 2021

INVERSIÓN:

INVERSION APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$974,048.77	\$974,048.77	0.00	0.00

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y ALINEACIÓN DE POSTES, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN ÁREAS DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.), CORTE PARA LINEA SUBTERRANEA DE ALUMBRADO, EN PAVIMENTO, DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAR TUBERIA, RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ACARREO CAMION 1ER.KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICIONES Y CASCAJO VOLUMEN SUELTO ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 CON 15 CMS. DE ESPESOR, ACABADO Y RAYADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO TIPO RAPB-2 SECCION 40 X 40 X 50 CM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10 INCLUYE: EXCAVACION A MANO, CAMA DE ARENA FINA DE 5CMS. DE ESP. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.). SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO SECCIONES 30 CM DE CORONA, 50 CM DE BASE INFERIOR Y ALTURA DE 60 CM PARA POSTE DE ALUMBRADO DE 4 HASTA 9 M, INCLUYE: TRANSPORTE AL LUGAR DE LA OBRA, EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.). SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) CORRUGADO EL EXT PARA LINEAS SUBTERRANEAS COLOR ROJO O NARANJA DE 2" MCA GARMON O SIMILAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.). SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO DE 9 M DE ALTURA DIAMETRO DE LA CIMA 8 CM Y DIAMETRO DE LA BASE 19.0 CM, CON 2 PERCHAS Y BRAZOS PARA LUNIMARIA DE 1 1/2" POR 1.20 M DE LARGO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.). SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN POSTES METALICOS CONICOS DE ALUMBRADO DE 9 M Y BRAZOS DE DE 1.20 X 1 1/2" DE DIAM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED CAP-COB-OVAL-5 130W (142LM/W IP68, IK10-6500°K), - 12M DE ALTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO CON FOTOCELDA INTEGRADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 10, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE XLP CAL 6, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 8, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MULTIPLE MCA ELASTOTECNICA DE 4 VIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPA Y MANGA TERMOCONTRACTIL CAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJO NORMA DE CFE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 10-15 KVA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA 1K, (TIERRA FISICA) EN REMATES DE BAJA TENSION SUBTERRANEA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR P/ALUMBRADO 2X30A, 220V TO 5404-S1, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO DE 2 A 3 HILOS 12 CIRCUITOS (QO12) SQUAR-D O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1TR2B/10KVA-2F, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO RD2N, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR CAL 3/0 (2F-2H).

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


ING. CONSUELO ZAMORANO CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS


ING. RAÚL MEDINA MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
OBRAS PUBLICAS
2019 - 2021

C. MIGUEL REYES FISCAL
REPRESENTATE LEGAL

CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES S.A DE C.V

LUZ TENORIO OJEDA N° 18
COL CENTRO CP 95700

E-MAIL: construcciones fires@hotmail.com

SAN ANDRES TUXTLA
CEL (044) 294 157 69 80



CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES SA DE CV

RFC C01740325FA9

REG PAT. 66414921102

INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES ELECTRICAS E HIDRAULICAS

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. MIGUEL REYES FISCAL
REPRESENTATE LEGAL
CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES S.A DE C.V

RECIBE
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

TESORERO MUNICIPAL

C.P VALENTIN FERNANDEZ PRIETO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAUL MEDINA MOYA

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CONSUELO ZAMORANO CRUZ

