

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE EL CHAMIZAL, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA, EL ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: C. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ
DOMICILIO: JUAN ESCUTIA MZA. 2 LOTE 3 COLONIA BENITO JUAREZ
CIUDAD: JUAN DIAZ COVARRUBIAS VER. CP 95850
R. F. C.: AEDL850620RQA.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA TELESECUNDARIA

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2020300730021	Modalidad de Contratación Asignación Directa	
Monto del Contrato: \$ 504,280.10	Fecha de inicio 22/10/2020	Fecha de término 30/11/2020
No. Contrato: HUEY/FISDMDF/0021/20	Compañía Afianzadora: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A DE C.V	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 0056674	Fecha: 19/10/20
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 0056576	Fecha: 19/10/20



(Handwritten signatures and stamps)

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2021

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
OBRAS PUBLICAS
2021




INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 504,280.10	\$ 504,280.10	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II. ZAPATA AISLADA SECCION 30 X 30 CM DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR REFORZADA CON DOS CAPAS DE MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6 - 06/06, PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2.AGREGADO MAXIMO 3/4" RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 20 CM., CONCRETO F'C= 150 KG/CM2., ARMEX 12X20-4 CASTILLO DE SECCION 12 X 15 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2.AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 12 -12 - 4 COLUMNA DE SECCION 30 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL No. 3 (3/8") A CADA 20 CM., MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTOARENA 1:4, REPISON DE SECCION 12 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 12 -20 - 4, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 10.50 DE 2 M. DE ALTURA TENSADA A LOS CASTILLOS POR MEDIO DE SOLERA Y ESPARRAGOS



EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ING.. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO
 SUPERVISOR DE OBRAS

ING. RAÚL MEDINA MOYA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN