



C Construcciones


Ingeniería Civil, Electricidad, Agua, Topografía,
Revisión de Proyectos, Mantenimiento para la Construcción.

Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 13 HORAS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ, C.P. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ING. RAÚL MEDINA MOYA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), EL ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:


NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: C. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO.
DOMICILIO: CALLE MELCHOR OCAMPO No 25 COLONIA CENTRO
CIUDAD: HUEYAPAN DE OCAMPO VER. CP 95865
R F C. CAQC911104RU0

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA."

DATOS DE LA OBRA:


Número de Obra: 2020300730046	Modalidad de Contratación: Asignación Directa	
Monto del Contrato: \$447,010.51	Fecha de inicio 03/08/2020	Fecha de término 30/09/2020
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0046/20	Compañía Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 03522-2	Fecha: 31/07/2020
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 03523-9	Fecha: 31/07/2020



Empresa Constructora:
C. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

(Handwritten signatures)





C Construcciones

Ingeniería Civil, Electricidad, Topografía
Reserva de Equipos Manpower para la Construcción
Ing. Carlos Daniel Cazarín Quevedo

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$447,010.51	\$447,010.51	0.00	0.00




DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

RETIRO DE CERCADO PERIMETRAL CON MALLA CICLÓNICA DE HASTA 1.50 M DE ALTURA SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, DEMOLICIÓN A MANO DE CASTILLO DE CONCRETO DE 15X15 CMS. ARMADO CON ARMEX 15-15-4 SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II. ZAPATA AISLADA SECCION 30 X 30 CM DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR REFORZADA CON DOS CAPAS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 06/06, ZAPATA AISLADA SECCION 45 X 45 CM DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADA CON DOS CAPAS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 06/06. PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2.AGREGADO MAXIMO 3/4", RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 20 CM., CONCRETO F'C= 150 KG/CM2., ARMEX 12X20-4, CASTILLO DE SECCION 12 X 15 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 12 -12 - 4, CASTILLO DE SECCION 12 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., COLUMNA DE SECCION 30 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL No. 3 MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTOARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA JECUCION, REPISON DE SECCION 12 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 12-20 - 4, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 10.50 DE 2 M. DE ALTURA TENSADA A LOS CASTILLOS POR MEDIO DE SOLERA Y ESPARRAGOS PORTON DE ACCESO DE 3.00 MTS X 2.30 DE ALTURA,REJAS PERFIL TUBULAR DE 3" X 1 1/2 CALIBRE 14, Y TUBULAR DE 4X1 1/2 CAL. 14, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC DE 4" DE DIAMETREO.

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ING. KASSANDRA DOMINGUEZ ORALES
SUPERVISOR DE OBRAS




ING. RAUL MEDINA MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
EMPRESA CONSTRUCTORA





C Construcciones

Ingeniería Civil, Electromecánica, Topografía,
Mantenimiento y Montajes para la Construcción
Ing. Carlos Daniel Cazarín Quevedo


UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPRECION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SE RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTUR, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
EMPRESA CONSTRUCTORA



RECIBE POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.



PRESIDENTE MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
RESIDENCIA
2018 - 2021

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RAUL MEDINA MOYA

TESORERO MUNICIPAL

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
2018 - 2021
C.P VALENTIN FERNANDEZ PRIETO

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES