

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE ZAPOAPAN DE AMAPAN, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12 HORAS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2020, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ, C.P. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ING. RAÚL MEDINA MOYA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), EL ARQ. ILIANA YOSELIN ROMAN FARIAS SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.




ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

**NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:** GRUPO ALOPAG S.A DE C.V  
**DOMICILIO:** PRIVADA ALVARO OBREGON COL. OBRERA  
**CIUDAD:** JUAN DIAZ COVARRUBIAS MPIO HUEYAPAN DE OCAMPO VER. CP 95865  
**R F C:** GAL071001BPA

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA”


DATOS DE LA OBRA:



<b>Número de Obra:</b>	<b>Modalidad de Contratación:</b> Invitación Restringida	
<b>Monto del Contrato:</b> \$1,215,390.00	<b>Fecha de inicio</b> 18/03/2020	<b>Fecha de término</b> 25/04/2020
<b>No. Contrato:</b> HUEY/FISMDF/0058/20	<b>Compañía Afianzadora:</b> Aseguradora Aserta S.A de C.V	
<b>Fianza de Anticipo</b>	<b>No. de folio:</b> 4066-06552-8	<b>Fecha:</b> 17/03/2020
<b>Fianza por cumplimiento</b>	<b>No. de folio:</b> 4066-06553-5	<b>Fecha:</b> 17/03/2020



**Empresa Constructora:**  
GRUPO ALOPAG S.A DE C.V





**INVERSIÓN:**

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1,215,390.00	\$ 1,215,390.00	0.00	0.00



**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, SUPERFICIES MENORES DE 300 M2, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II. INCLUYE: A FINE DE TALUDES Y FONDO. INCLUYE: ACARREOS A PRIMERA ESTACION 20 M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE SECCION DE 60 X 60 CM DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON VARS NUM. 3 A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2- 3/4", T.M.A 3/4", DE 15 X 20 CM REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20 CM, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA.

LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE DE 10 CMS CIMBRA DE 1RA. A CABADO APARENTE, ARMADA CON VR. DEL No 3 A 0.20 M EN AMBOS SENTIDOS Y VARILLAS DE ACUERDO A DETALLE DE DISEÑO EN PLANO, CONCRETO FC: 200 KG/CM2 AGREGADO 3/4", INCLUYE: GOTERO PERIMETRAL FORJADO CON CHAFLAN DE MADERA DE 1"x1", MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO "PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA PARA TINACO DE 750 LTS DE CAPACIDAD, A BASE DE ESTRUCTURA DE PTR DE 1" CAL. 14 DE ACUERDO A DETALLE DE DISEÑO EN PLANO, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y 1 MANO DE PINTURA ESMALTE, MARCA COMEX O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA "APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5, ESPESOR PROMEDIO 1.5 CMS. UMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO, INCLUYE: POLIDUCTO DE 1/2", CABLE THW CAL. 12, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. FOSA SÉPTICA SECCIÓN 1.50 X 2.70 M MEDIDAS EXTERIORES, DE 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD A BASE DE MUROS DE BLOCK HUECO DE 10 x 20 x 40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:5 EN ESPESOR DE 10 CM COLOCADO INTERCALADO EN AREA DE FILTRO DE GRAVA DEJANDO ESPACIOS DE 20 CM. HASTA 1.40 M DE ALTURA INCLUYE: EXCAVACIÓN, CADENAS, CASTILLOS, RELLENO, LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADA CON MANA ELECTROSOLDADA 6-6 DE 8 CMS.


Handwritten signatures and stamps of the H. Ayuntamiento Municipal Hueyapan de Ocampo, Ver. Presidency 2018-2021. Includes a stamp for 'OBRAS PUBLICAS' and 'TESORERIA'.

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

  
ARQ. ILIANA YOSELIN ROMAN FARIAS  
SUPERVISOR DE OBRAS

  
ING. RAÚL MEDINA MOYA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

  
C. GUILLERMO FERNANDO ALONSO PALMA  
REPRESENTANTE LEGAL  
EMPRESA CONSTRUCTORA  
GRUPO ALOPAG S.A DE C.V



UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y ADATA PARA SU OPRECION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SE RECIBIDA POR AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTUR, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.



**ENTREGA  
POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**

**C. GUILLERMO FERNANDO ALONSO PALMA  
REPRESENTANTE LEGAL  
EMPRESA CONSTRUCTORA  
GRUPO ALOPAG S.A DE C.V**



**RECIBE  
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.**



**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
PRESIDENCIA  
2018 2021**

**ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**ING. RAUL MEDINA MOYA**



**TESORERO MUNICIPAL**

**HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
TESORERIA  
2018 - 2021**

**C.P VALENTIN FERNANDEZ PRIETO**

**SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**ARQ. ILIANA YOSSELIN ROMAN FARIAS**