

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 15 HORAS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020, REUNIDOS LOS C. ING. **JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ, C.P. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ING. RAÚL MEDINA MOYA,** PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), **EL ING. YESENIA MARTINEZ PASCUAL** SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

**NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:** C. SANDRA LUZ RODRIGUEZ SANCHEZ.  
**DOMICILIO:** 18 DE OCTUBRE N°18 COLONIA JOSE F. GUTIERREZ  
**CIUDAD:** COSOLEACAQUE VER. CP 96340  
**R F C.** ROSS7109289V9

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MIGUEL ALEMAN"

DATOS DE LA OBRA:


<b>Número de Obra:</b> 2020300730059	<b>Modalidad de Contratación:</b> INVITACION RESTRINGIDA	
<b>Monto del Contrato:</b> \$2.099.840.50	<b>Fecha de inicio</b> 03/08/2020	<b>Fecha de término</b> 06/11/2020
<b>No. Contrato:</b> HUEY/FISMDF/0059/20	<b>Compañía Afianzadora:</b> Aseguradora Aserta S.A de C.V.	
<b>Fianza de Anticipo</b>	<b>No. de folio:</b> NO SE OTORGA	<b>Fecha:</b>
<b>Fianza por cumplimiento</b>	<b>No. de Folio:</b> 2869255	<b>Fecha:</b> 31/07/2020

**Empresa Constructora:**  
C. SANDRA LUZ RODRIGUEZ SANCHEZ

**PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN LA ZONA URBANA DE HUEYAPAN DE OCAJAPAL, VER.**

**INVERSIÓN:**

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$2,099,840.50	\$2,099,840.50	0.00	0.00



**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. DESPALME DESPERDIANDO EL MATERIAL, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3, ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMION DE VOLTEO DE 7 m3. MEJORAMIENTO DE CAPA BASE EXISTENTE, DE 20 CM DE ESPESOR, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCIÓN BARRA DE AMARRES CON VARILLAS DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACIÓN DE 70 CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM, CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE CONTRACCIÓN CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3, ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMION DE VOLTEO DE 7 m3. SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS AL 95% DE SU P.V.S.M, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCIÓN BARRA DE AMARRES CON VARILLAS DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACIÓN DE 70 CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM, CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE CONTRACCIÓN CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M.



**ING. YESENIA MARTINEZ PASCUAL**  
SUPERVISOR DE OBRAS

**ING. RAUL MEDINA MOYA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

**C. SANDRA LUZ RODRIGUEZ SANCHEZ**  
**EMPRESA CONSTRUCTORA**

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPRECION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SE RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

**ENTREGA**  
**POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**

**C. SANDRA LUZ RODRIGUEZ SANCHEZ**  
**EMPRESA CONSTRUCTORA**

**RECIBE**  
**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.**



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
PRESIDENCIA  
2018 - 2021  
**ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
2018 - 2021  
**ING. RAUL MEDINA MOYA**

**TESORERO MUNICIPAL**  
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
TESORERIA  
**C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO**

**SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ING. YESENIA MARTINEZ PASCUAL**