

### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE NACAXTLE, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA, EL ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:


**NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:** C. LIZZET CHACHA PALMA  
**DOMICILIO:** CIRCUITO BEATRIZ VIUDA DE ALEMAN S/N MIGUEL ALEMAN  
**CIUDAD:** SANTIAGO TUXTLA VER. CP 95830  
**R. F. C.:** CAPL7806185T9.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

DATOS DE LA OBRA:

<b>Número de Obra:</b> 2020300730061	<b>Modalidad de Contratación</b> Invitación Restringida		
<b>Monto del Contrato:</b> \$ 724,459.70	<b>Fecha de inicio</b> 01/10/2020	<b>Fecha de término</b> 30/11/2020	
<b>No. Contrato:</b> HUEY/FIS MDF/0061/20	<b>Compañía Afianzadora:</b> SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS S.A		
<b>Fianza de Anticipo</b>	<b>No. de folio:</b> No se Otorga	<b>Fecha:</b> --	
<b>Fianza por cumplimiento</b>	<b>No. de Folio:</b> 2284112	<b>Fecha:</b> 29/09/20	



**INVERSIÓN:**

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 724,459.70	\$ 724,459.70	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, SUPERFICIES MENORES DE 300 M2, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II. INCLUYE: A FINE DE TALUDES Y FONDO. INCLUYE: ACARREOS A PRIMERA ESTACION 20 M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE SECCION DE 60 X 60 CM DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON VARS NUM. 3 A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2- 3/4", T.M.A 3/4", DE 15 X 20 CM REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20 CM, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA.

LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE DE 10 CMS CIMBRA DE 1RA. A CABADO APARENTE, ARMADA CON VR. DEL No 3 A 0.20 M EN AMBOS SENTIDOS Y VARILLAS DE ACUERDO A DETALLE DE DISEÑO EN PLANO, CONCRETO FC: 200 KG/CM2 AGREGADO 3/4", INCLUYE: GOTERO PERIMETRAL FORJADO CON CHAFLAN DE MADERA DE 1"x1", MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO "PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4".



SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA PARA TINACO DE 750 LTS DE CAPACIDAD, A BASE DE ESTRUCTURA DE PTR DE 1" CAL. 14 DE ACUERDO A DETALLE DE DISEÑO EN PLANO, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y 1 MANO DE PINTURA ESMALTE, MARCA COMEX O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.


APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5, ESPESOR PROMEDIO 1.5 CMS. UMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO, INCLUYE: POLIDUCTO DE 1/2", CABLE THW CAL. 12, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. FOSA SÉPTICA SECCIÓN 1.50 X 2.70 M MEDIDAS EXTERIORES, DE 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD A BASE DE MUROS DE BLOCK HUECO DE 10 x 20 x 40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:5 EN ESPESOR DE 10 CM COLOCADO INTERCALADO EN AREA DE FILTRO DE GRAVA DEJANDO ESPACIOS DE 20 CM. HASTA 1.40 M DE ALTURA INCLUYE: EXCAVACIÓN, CADENAS, CASTILLOS, RELLENO, LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 DE 8 CMS.

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

**ING. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES**  
SUPERVISOR DE OBRAS

**ING. RAÚL MEDINA MOYA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





**TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y**

**C. LIZEET CHACHA PALMA**  
**RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA**

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.



EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

**ENTREGA**

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**

**C. LIZEET CHACHA PALMA**  
**RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA**





**RECÍBE**


**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,**

*PRESIDENTE MUNICIPAL*

*DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS*

\_\_\_\_\_  
**ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO**

\_\_\_\_\_  
**ING. RAÚL MEDINA MOYA**



*TESORERO MUNICIPAL*

*SUPERVISOR DE OBRAS*

\_\_\_\_\_  
**C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO**

\_\_\_\_\_  
**ING. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES**

