



COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA HERNANDEZ

PROP: JORGE JIMENEZ VELASQUEZ

RFC: JIVJ641218AG1

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, CARPINTERIA, ELECTRICA, MECANICA, CAMINOS, TERRACERIA, PINTURA, SAMBLASTEJO, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, PERFORACIONES, RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN


DEL CONTRATISTA AL ENTE FISCALIZABLE

EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 14 HORAS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ, C.P. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ING. RAÚL MEDINA MOYA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), EL ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: C. JORGE JIMENEZ VELASQUEZ.
DOMICILIO: CARRANZA No. 115 COLONIA PATRIA LIBRE
CIUDAD: COSOLEACAQUE, VER. C.P 96718
R F C. JIVJ641218AG1



CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2020300730067	Modalidad de Contratación: INVITACION RESTRINGIDA	
Monto del Contrato: \$1,224,520.40	Fecha de inicio 11/09/2020	Fecha de término 09/11/2020
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0067/20	Compañía Afianzadora: Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A de C.V.	
Fianza de Anticipo	No. de folio: -	Fecha: -
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 009936-00000	Fecha: 08/09/2020

Empresa Constructora:
C. JORGE JIMENEZ VELASQUEZ

Jorge Jimenez V.





CONSTRUCCIONES Y MANEJO DE OBRAS

PROP: JORGE JIMENEZ VELASQUEZ

RFC: JIVJ641218AG1

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, CARPINTERIA, ELECTRICA, MECANICA, CAMINOS, TERRACERIA, PINTURA, SAMBLASTEIO, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, PERFORACIONES, RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1,224,520.40	\$ 1,224,520.40	0.00	0.00



DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO III. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR. ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 4 (1/2"), DE FY=4200KG/CM2, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 3 (3/8"), DE FY=4200KG/CM2, CIMBRA EN ZAPATAS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, CIMBRA EN DADOS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, CIMBRA EN COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CM DE DIAMETRO CON SONOTUBO, ELABORACION Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO EN CIMENTACION, HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO 2" X 3/16 SOBRE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO, AHOGADA CON VARILLAS DE ACERO DE No. 4, HASTA LA ALTURA DE 4.00 M. FABRICACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN CAJA DE CARGA 20 CM X 15CM A BASE DE MONTENES DE 8" X 2 3/4" CALIBRE 14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALÓN GALVANIZADO CAL.12 CON 61 CM DE DESARROLLO REFORZADO CON REDONDO DE 1/2", FABRICACION, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO PARA CURVA SUPERIOR E INFERIOR EN CERCHA ESTRUCTURAL HOWE (ANGULO 1 1/2" X 3/16"), FABRICACION, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO PARA MONTENES Y DIAGONALES EN CERCHA ESTRUCTURAL HOWE (ANGULO 1 1/2" X 1/8"), @ 80 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTROALUM CAL. 24 TROQUELADO EN FRIO PARA CUBIERTA AUTOSOPORTANTE, DOS VALLES, ATORNILLABLE, FABRICACION Y COLOCACION DE TENSORES DE REFUERZO CON REDONDO LISO MACIZO DE 1/2" FIJADAS EN ESTRUCTURA DE MONTEN CON SOLDADURA Y TORNILLO, INCLUYE: REMATE, GRILLETE, OJO, PROTECCION ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, PINTURA VINILICA LAVABLE CON DOS APLICACIONES (MANO) EN COLUMNAS, HASTA 12.00 MTS. DE ALTURA, TRABAJO TERMINADO PREP. SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4" DE DIAMETRO Y HASTA 6 MTS. DE LONGITUD, PARA BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA SENCILLA CON ALAMBRE DE COBRE NO. 4 CON CONECTORES Y UNA VARILLA DE COOPERWELD DE 5/8 X 300 MM CONECTADA ELECTRICA Y MECANICAMENTE CON SOLDADURA CADWELL SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES DE 20 W LED, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO PARA INSTALACION DE MEDIDOR INC. HINCADO, PLOMEADO, CEPA, CONCRETO CICLOPEO EN BASE, VARILLA PARA TIERRA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, CABLE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA DE PLASTICO DELGADO SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA PLASTICO PARED DELGADA SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SUMINISTRO Y COLOCACION AEREA DE ALIMENTADOR PRINCIPAL EN BAJA TENSION, INC. CABLE THW A 105°C., CALIBRE 12 DOS FASES Y UN NEUTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL

[Handwritten signature]

Jorge Jimenez U.

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

[Signature]
ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO
SUPERVISOR DE OBRAS

[Signature]
ING. RAUL MEDINA MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, CARPINTERIA Y CONSTRUCCION DE MAQUINARIA

PROP.: JORGE JIMENEZ VELASQUEZ


RFC: JIVJ641218AG1

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, CARPINTERIA, ELECTRICA, MECANICA, CAMINOS, TERRACERIA, PINTURA, SAMBLASTEEO, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, PERFORACIONES, RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

Jorge Jimenez V.

**C. JORGE JIMENEZ VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL**




HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2018 - 2021

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPRECION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SE RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.



**ENTREGA
POR LA EMPRESA CONTRATISTAS**

Jorge Jimenez V.

**C. JORGE JIMINEZ VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL**

[Signature]



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021



CONSTITUCIONALIZADORA Y CONSTRUCTORA JIMENEZ

PROP: JORGE JIMENEZ VELASQUEZ

RFC: JIVJ641218AG1

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, CARPINTERIA, ELECTRICA, MECANICA, CAMINOS, TERRACERIA, PINTURA, SAMBLASTE, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, PERFORACIONES, RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL


RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.




HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2018 - 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. RAUL MEDINA MOYA 2021

OBRAS PÚBLICAS
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

TESORERO MUNICIPAL


C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2018 - 2021

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO

Jorge Jimenez V.