

# CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES SA DE CV

RFC: CS140325FA9

REG PAT. REG 14931103

INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

### DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD Y, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 15 HORAS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ, C.P. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ING. RAÚL MEDINA MOYA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), EL ING. CONSUELO ZAMORANO CRUZ SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

**NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:** CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES S.A DE CV  
**DOMICILIO:** LUZ TENORIO OJEDA N° 18 COLONIA CENTRO  
**CIUDAD:** SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95700  
**RFC:** CS140325FA9

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE ZENON A. RIOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MELCHOR OCAMPO"

DATOS DE LA OBRA:

<b>Número de Obra:</b> 2020300730104	<b>Modalidad de Contratación:</b> Invitación Restringida	
<b>Monto del Contrato:</b> \$305,910.20	<b>Fecha de inicio</b> 06/11/20	<b>Fecha de término</b> 16/12/20
<b>No. Contrato:</b> HUEY/FISMDF/0104/20	<b>Compañía Afianzadora:</b> SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A	
<b>Fianza de Anticipo</b>	<b>No. de folio:</b> NO SE OTORGA	<b>Fecha:</b> --
<b>Fianza por cumplimiento</b>	<b>No. de folio:</b> 2505911	<b>Fecha:</b> 04/11/20

**Empresa Constructora:**  
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES S.A DE C.V.

LUZ TENORIO OJEDA N° 18  
COL CENTRO CP 95700

E-MAIL: construcciones fires@hotmail.com

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
OBRAS PUBLICAS  
2018 - TEL: (044) 294 157 69 80

# CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES SA DE CV

R.F.C. 05140325FAS

P.O. BOX 56414921100

INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTRICAS E HIDRAULICAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
PRESIDENCIA  
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
PRESIDENCIA  
2018 - 2021

## INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$305,910.20	\$305,910.20	0.00	0.00

## DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y ALINEACIÓN DE POSTES, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN ÁREAS DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CORTE PARA LINEA SUBTERRANEA DE ALUMBRADO, EN PAVIMENTO, DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAR TUBERIA, RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ACARREO CAMION 1ER.KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICIONES Y CASCAJO VOLUMEN SUELTO ZONA URBANA TRANSITO NORMAL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 CON 15 CMS. DE ESPESOR, ACABADO Y RAYADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO TIPO RAPB-2 SECCION 40 X 40 x 50 CM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO SECCIONES 30 CM DE CORONA, 50 CM DE BASE INFERIOR Y ALTURA DE 60 CM PARA POSTE DE ALUMBRADO DE 4 HASTA 9 M, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) CORRUGADO EL EXT PARA LINEAS SUBTERRANEAS COLOR ROJO O NARANJA DE 2" MCA GARMON O SIMILAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.), SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO DE 9 M DE ALTURA DIAMETRO DE LA CIMA 8 CM Y DIAMETRO DE LA BASE 19.0 CM, CON 2 PERCHAS Y BRAZOS PARA LUMINARIA DE 1 1/2" POR 1.20 M DE LARGO, DESCONEXION, DESEMSAMBLE Y RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES SIN RECUPERACION DE MATERIALES, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN POSTES METALICOS CONICOS DE ALUMBRADO DE 9 M Y BRAZOS DE DE 1.20 X 1 1/2" DE DIAM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED CAP-COB-OVAL-5 130W (142LM/W IP68, IK10-6500°K), - 12M DE ALTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO CON FOTOCELDA INTEGRADA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE XLP CAL. 6, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 8, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MULTIPLE MCA ELASTOTECNICA DE 4 VIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA Y MANGA TERMOCONTRACTIL CAL. 6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJO NORMA DE CFE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 25 MM DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 10-15 KVA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA 1K, (TIERRA FISICA) EN REMATES DE BAJA TENSION SUBTERRANEA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO RD2N, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR CAL. 3/0 (2F-2H),

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

  
ING. CONSUELO ZAMORANO CRUZ  
SUPERVISOR DE OBRAS

  
ING. RAÚL MEDINA MOYA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. MIGUEL REYES FISCAL  
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES S.A DE C.V

LUZ TENORIO OJEDA N° 18  
COL CENTRO CP 95700

E-MAIL: construcciones\_fires@hotmail.com

SAN ANDRES TUXTLA  
CEL (044) 294 157 69 80

# CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES SA DE CV

RFC DE 140305FA9

REG PAT 76419321100

INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS E HIDRAULICAS

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPRECION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SE RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

## ENTREGA POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

**C. MIGUEL REYES FISCAL**  
REPRESENTATE LEGAL  
CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES S.A DE C.V

RECIBE  
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. BAUL MEDINA MOYA

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
OBRAS PUBLICAS  
2018 - 2021

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CONSUELO ZAMORANO CRUZ