


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPAN MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 4 DE JUNIO DEL 2021, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA, EL ING. JORGE ZAMORANO CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: C. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ DOMICILIO: JUAN ESCUTIA MZA. 2 LOTE 3 COLONIA BENITO JUAREZ CIUDAD: JUAN DIAZ COVARRUBIAS VER. CP 95850 R. F. C.: AEDL850620RQA.
--




CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO "


DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2021300730006	Modalidad de Contratación Asignación Directa	
Monto del Contrato: \$ 861,381.82	Fecha de inicio 06/04/2021	Fecha de término 04/06/2021
No. Contrato: HUEY/FIS MDF/0006/21	Compañía Afianzadora: BERKLEY MEXICO FIANZAS, S.A. DE C.V.	
Fianza de Anticipo	No. de folio: No se otorga	Fecha: --
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: BKY-0229-0072458	Fecha: 05/04/2021



INVERSIÓN:


INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 861,381.82	\$ 861,381.82	0.00	0.00




DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO. ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN DE 0.50 MTS X 0.50 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=200 KG/CM2. REVENIMIENTO DE 10 CM. AGREGADO MÁXIMO 3/4", VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, ARMADA CON 4 PIEZAS DE VARS, DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX 15X20-4, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CASTILLO EN MURO DE 12 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 12X20-4, CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ESPESOR PROMEDIO 1.5 CM. BOQUILLAS DE 15 CM DE ANCHO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:5, DE 2 CM DE ESPESOR PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F' C=150 KG/CM2. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA PRO 1000 EN MUROS CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ALUMINIO BLANCO DE 3" PARA EXTERIOR, A BASE DE DUELAS HORIZONTALES DE 3" SALIDA PARA ALUMBRADO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS. SALIDA PARA CONTACTO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, CONSTRUCCION DE ALIMENTACION ELECTRICA, A BASE DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 Y MANGERA POLIFLEX DE 1/2".

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


ING. JORGE ZAMORANO CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS


ING. RAÚL MEDINA MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


C. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:




C. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO



TESORERO MUNICIPAL
C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RAÚL MEDINA MOYA 2018 2021
OBRAS PUBLIC
HUEYAPAN DE OCAMPO.

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. JORGE ZAMORANO CRUZ