

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
 DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE **COYOLITO**, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12 HORAS DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2021, REUNIDOS LOS **C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ, C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL *CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM)*, EL **ING. YESENIA MARTINEZ PASCUAL** SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA ECOLOGICA OCD S.A DE C.V.
DOMICILIO: ROMAN CRONOA N°605 COL. LA PALMA
CIUDAD: ACAYUCAN VER C.P 96029.
R F C. CEO150506U58.



CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO"



DATOS DE LA OBRA:

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| Número de Obra: 2021300730011 | Modalidad de Contratación: Invitación restringida | |
| Monto del Contrato: \$1,003,000.00 | Fecha de inicio 06/05/2021 | Fecha de término 25/06/2021 |
| No. Contrato: HUEY/FISMDF/0011/21 | Compañía Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V | |
| Fianza de Anticipo | No. de folio: 1215-03962-5 | Fecha: 03/05/2021 |
| Fianza por cumplimiento | No. de Folio: 1215-03961-4 | Fecha: 03/05/2021 |



Empresa Constructora:
 COMERCIALIZADORA ECOLOGICA OCD S.A DE C.V

(Handwritten signatures and initials)

INVERSIÓN:

| INVERSIÓN APLICADA | | | |
|--------------------|----------------|-------|---------|
| TOTAL | FONDO | MPAL. | PARTIC. |
| \$1,003,000.00 | \$1,003,000.00 | 0.00 | 0.00 |



DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 4 (1/2"), DE F'Y=4200KG/CM2, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 3 (3/8"), DE F'Y=4200KG/CM2, CIMBRA EN ZAPATAS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, CIMBRA EN COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CM DE DIAMETRO CON SONOTUBO, ELABORACION Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO EN CIMENTACION, HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO 2" X 3/16 SOBRE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO, AHOGADA CON VARILLAS DE ACERO DE No. 4, FABRICACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN CAJA DE CARGA 20 CM X 15CM A BASE DE MONTENES DE 8" X 2 3/4" CALIBRE 14, INCLUYE: ACARREOS, SOLDADURA, PINTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN GALVANIZADO CAL.12 CON 61 CM DE DESARROLLO REFORZADO CON REDONDO DE 1/2", FABRICACION , SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO PARA CUERDA SUPERIOR E INFERIOR EN CERCHA ESTRUCTURAL HOWE (ANGULO 1 1/2" X 3/16"), FABRICACION , SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO PARA MONTENES Y DIAGONALES EN CERCHA ESTRUCTURAL HOWE (ANGULO 1 1/2" X 1/8"), SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTROALUM CAL. 22 TROQUELADO EN FRIJO PARA CUBIERTA AUTOSOPORTANTE, DOS VALLES, ATORNILLABLE, FABRICACION Y COLOCACION DE TENSORES DE REFUERZO CON REDONDO LISO MACIZO DE 1/2" FIJADAS EN ESTRUCTURA DE MONTEN CON SOLDADURA Y TORNILLO, PINTURA VINILICA LAVABLE CON DOS APLICACIONES (MANO) EN COLUMNAS, HASTA 12.00 MTS. DE ALTURA, TRABAJO TERMINADO PREP. SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4" DE DIAMETRO Y HASTA 6 MTS. DE LONGITUD, PARA BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES, INCLUYE CODO 4" X 90° PVC, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA SENCILLA CON ALAMBRE DE COBRE NO. 4 CON CONECTORES Y UNA VARILLA DE COOPERWELD DE 5/8 X 300 MM CONECTADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES DE 20 W LED, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO PARA INSTALACION DE MEDIDOR INC. HINCADO, PLOMEADO, CEPA, CONCRETO CICLOPEO EN BASE, VARILLA PARA TIERRA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, CABLE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA DE PLASTICO DELGADO SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA PLASTICO PARED DELGADA SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TUBERIA CONDUIT, CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS PLASTICAS, ABRAZADERAS, CABLES DIFERENTES CALIBRES, CODOS COPLES, PLACA, CONTACTO, ALAMBRE GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, INCLUYE: POLIDUCTO DE 3/4", CABLE THW CAL. 12 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN AEREA DE ALIMENTADOR PRINCIPAL EN BAJA TENSION, INC. CABLE THW A 105°C., CALÍBRE 12 DOS FASES Y UN NEUTRO, MATERIALES, LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL.

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ING. YESENIA MARTINEZ PASCUAL
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. RAUL MEDINA MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y
C. IDALIA AZUCENA CRUZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONSTRUCTORA
COMERCIALIZADORA ECOLOGICA OCD S.A DE C.V

COMERCIALIZADORA ECOLOGICA OCD S.A DE C.V

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTUR, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

**ENTREGA
POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**

**C. IDALIA AZUCENA CRUZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONSTRUCTORA
COMERCIALIZADORA ECOLOGIGICA OCD S.A DE C.V**

**RECIBE
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.**

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RAUL MEDINA MOYA



TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. YESENIA MARTINEZ PASCUAL