

PROYECTOS, CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS

RAUL RODRIGUEZ CRIVELLI
CORREGIDORA No 12, COL CENTRO CATEMACO, VER. C.P. 95870 TEL. (294) 94 3 09 79
R.F.C. ROCR730406TD4 CURP. ROCR730406HVZDRL09

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE **EL CHAMIZAL**, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12 HORAS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2021, REUNIDOS LOS **C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ, C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL *CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM)*, EL **ING. YESENIA MARTINEZ PASCUAL** SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE

ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: C. RAUL RODRIGUEZ CRIVELLI.
DOMICILIO: CORREGIDORA No 012 COLONIA CENTRO.
CIUDAD: CATEMACO VER C.P 95870.
R F C. ROCR730406TD4

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:


"CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2021300730016	Modalidad de Contratación: Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$1'149,921.90	Fecha de inicio 25/06/2021	Fecha de término 16/08/2021
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0016/21	Compañía Afianzadora: CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: --	Fecha: --
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2124362	Fecha: 24/06/21

Empresa Constructora:
C. RAUL RODRIGUEZ CRIVELLI

2018 2021
OBRAS PUBLICAS
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.



PROYECTOS, CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS

RAUL RODRIGUEZ CRIVELLI
CORREGIDORA No 12, COL CENTRO CATEMACO, VER. C.P. 95670 TEL. (294) 94 3 09 79
R.F.C. ROCR730406TD4 CURP. ROCR730406HVZDRL08

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1'149,921.90	\$ 1'149,921.90	0.00	0.00

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:


TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO III PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 4 (1/2"), DE F'Y=4200KG/CM2, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 3 (3/8"), DE F'Y=4200KG/CM2, CIMBRA EN ZAPATAS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, CIMBRA EN DADOS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, CIMBRA EN COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CM DE DIAMETRO CON SONOTUBO, ELABORACION Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO EN CIMENTACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO 2" X 3/16 SOBRE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO, AHOGADA CON VARILLAS DE ACERO DE No. 4, FABRICACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN CAJA DE CARGA 20 CM X 15CM A BASE DE MONTENES DE 8" X 2 3/4" CALIBRE 14, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN GALVANIZADO CAL.12 CON 61 CM DE DESARROLLO REFORZADO CON REDONDO DE 1/2, FABRICACION, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO PARA MONTENES Y DIAGONALES EN CERCHA ESTRUCTURAL HOWE (ANGULO 1 1/2" X 1/8"), @ 80 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTROALUM CAL. 22 TROQUELADO EN FRIO PARA CUBIERTA AUTOSOPORTANTE, DOS VALLES, ATORNILLABLE, FABRICACION Y COLOCACION DE TENSORES DE REFUERZO CON REDONDO LISO MACIZO DE 1/2" FIJADAS EN ESTRUCTURA DE MONTEN CON SOLDADURA Y TORNILLO. PINTURA VINILICA LAVABLE CON DOS APLICACIONES (MANO) EN COLUMNAS, HASTA 12.00 MTS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4" DE DIAMETRO Y HASTA 6 MTS. DE LONGITUD, PARA BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA SENCILLA CON ALAMBRE DE COBRE NO. 4 CON CONECTORES Y UNA VARILLA DE COOPERWELD DE 5/8 X 300 MM CONECTADA ELECTRICA Y MECANICAMENTE CON SOLDADURA CADWELL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES DE 20 W LED, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO PARA INSTALACION DE MEDIDOR INC. HINCADO, PLOMEADO, CEPA, CONCRETO CICLOPEO EN BASE, VARILLA PARA TIERRA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, CABLE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 30 AMP. SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA DE PLASTICO DELGADO SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBERIA CONDUIT, CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS PLASTICAS, ABARZADERAS, CABLES DIFERENTES CALIBRES, CURVAS, COPLES, ALAMBRE GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO. SALIDA PARA CONTACTO CON CAJÁ PLASTICO PARED DELGADA SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN AEREA DE ALIMENTADOR PRINCIPAL EN BAJA TENSION, INC. CABLE THW A 105°C., CALÍBRE 12 DOS FASES Y UN NEUTRO.


EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


ING. YESENIA MARTINEZ PASCUAL
SUPERVISOR DE OBRAS


ING. RAUL MEDINA MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


C. RAUL RODRIGUEZ CRIVELLI
EMPRESA CONSTRUCTORA



PROYECTOS, CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS

RAUL RODRIGUEZ CRIVELLI
CORREGIDORA No 12, COL CENTRO CATEMACO, VER C.P. 85870 TEL. (294) 94 3 09 79
R.F.C. ROCR730496TD4 CURP. ROCR730406HVZDRL08

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SE RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTUR, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

**ENTREGA
POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**

C. RAUL RODRIGUEZ CRIVELLI
EMPRESA CONSTRUCTORA

**RECIBE
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.**

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RAIMUNDO MOYA
OBRAS PUBLICAS
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
ING. YESENIA MARTINEZ PASCUAL