

No. de Acta: HUEY/AER/0059/21

**RAMO 033. APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES Y MUNICIPIOS
PERIODO 2018 - 2021**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN


DEL H. AYUNTAMIENTO AL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA LOMA LARGA, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2021, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ, L.C.C. IRIS ESTRELLITA BRAVO CAJICA, ING. RAÚL MEDINA MOYA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), LA ING CONSUELO ZAMORANO CRUZ, SUPERVISOR DE OBRAS; LOS C. APOLINAR RODRIGUEZ MARTINEZ, C. ARTURO RODRIGUEZ MARTINEZ Y C. IGNACIO PASCUAL MARTINEZ; PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA RESPECTIVAMENTE, MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL Y REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, ASISTIDOS POR EL LIC. JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2021300730059	Modalidad de Contratación: Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$1,758,497.55	Fecha de inicio 11/02/2021	Fecha de término 15/03/2021
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0059/21	Compañía Afianzadora: SOFIMEX	
Fianza de Anticipo	No. de folio: -----	Fecha: -----
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2529875	Fecha: 09/02/2021
Empresa Constructora: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES S.A. DE C.V.		



INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1,758,497.55	\$ 1,758,497.55	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y ALINEACIÓN DE POSTES, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN ÁREAS DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAR TUBERIA, RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO TIPO RAPB-2 SECCION 40 X 40 x 50 CM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10 INCLUYE: EXCAVACION A MANO, CAMA DE ARENA FINA DE 5CMS. DE ESP. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.). SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO SECCIONES 30 CM DE CORONA, 50 CM DE BASE INFERIOR Y ALTURA DE 60 CM PARA POSTE DE ALUMBRADO DE 4 HASTA 9 M, INCLUYE: TRANSPORTE AL LUGAR DE LA OBRA, EXCAVACION, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.). SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) CORRUGADO EL EXT PARA LINEAS SUBTERRANEAS COLOR ROJO O NARANJA DE 2" MCA GARMON O SIMILAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.). SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO DE 9 M DE ALTURA DIAMETRO DE LA CIMA 8 CM Y DIAMETRO DE LA BASE 19.0 CM, CON 2 PERCHAS Y BRAZOS, DESCONEXION, DESEMSAMBLE Y RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES SIN RECUPERACION DE MATERIALES, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN POSTES METALICOS CONICOS DE ALUMBRADO DE 9 M Y BRAZOS DE DE 1.20 X 1 H/2" DE DIAM. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED CAP-COB-OVAL-5 130W (142LM/W IP68, IK10 6500°K), - 12M DE ALTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO CON FOTOCELDA INTEGRADA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.). SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR BIMETALICO TIPO UDC SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 10, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE XLP CAL. 6, V SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MULTIPLE MCA ELASTOTECNICA DE 4 VIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJO NORMA DE CFE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 25 MM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR INDUSTRIAL CRF-200 COB CON LED TIPO CRED 142 LUMEN/WATT IP 66 SECCION 460X240X360MM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO PARA LUMINARIA DE 1.5M DE LONGITUD Y 2" DE DIAMETRO SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR P/ALUMBRADO 2X30A, 220V TO 5404-S1, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA Y MANGA TERMOCONTRACTIL DE DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 10-15 KVA,


SECRETARIA
2018
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
CONTRALORIA
2018 - 2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR CONJUNTAMENTE CON EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Página 2 de 4



ENTREGA

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CDM

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

CONTRALOR MUNICIPAL

L.C.C. IRIS ESTRELLITA BRAVO CAJICA

CONTINUACIÓN DE FIRMAS EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA NO. 2021300730059.-
"REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO" DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA LOMA LARGA, DEL H.
AYUNTAMIENTO AL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



ING. RAÚL MEDINA MOYA

C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CONSUELO ZAMORANO CRUZ

RECÍBE

POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL:

PRESIDENTE

C. APOLINAR RODRIGUEZ MARTINEZ

SECRETARIO

C. ARTURO RODRIGUEZ MARTINEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA


C. IGNACIO PASCUAL MARTINEZ



**PARA DAR FE
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL**



**HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
LIC. JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
SECRETARIA
2018 2021**



e