




CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VAZQUEZ
 INICIADORA: OBDELIA ANGELINA VAZQUEZ LOPEZ
 R.F.C. VALO900807171 CUERPO VALOROSO/AMAZ/PS/11
 Construcciones de obra civil, eléctrica, mecánica, caminos, terracerías, proyectos, ejecutivos, estudios topográficos, pintura, edificaciones, perforaciones, arrendamiento y servicios generales.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN


DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE **ZAPOAPAN DE AMAPAN**, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DÍA **30** DE **ABRIL** DEL **2021**, REUNIDOS LOS **C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL **CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM)**, EL **ING. JORGE ZAMORANO CRUZ** SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: C. OBDELIA ANGELINA VAZQUEZ LOPEZ
DOMICILIO: ADOLFO RUIZ CORTINES No. 60, CONGRESO CONSTITUYENTE
CIUDAD: MINATITLAN, VER. C.P. 96810
R. F. C. VALO900807171




CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"


DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2021300730065	Modalidad de Contratación: Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$662,601.40	Fecha de inicio 10/03/2021	Fecha de término 30/04/2021
	Compañía Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.	
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0065/20		
Fianza de Anticipo	No. de folio:	Fecha:
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2963317	Fecha: 09/03/21



Empresa Constructora:
C. OBDELIA ANGELINA VAZQUEZ LOPEZ

INVERSIÓN:





CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VAZQUEZ
 PROF. OBDULIA ANGELINA VAZQUEZ LOPEZ
 R.F.C.: VAL09900597103 CURP: VAL09900597103VZP811
 Construcciones de obra civil, eléctrica, mecánica, caminos, terracerías, proyectos, ejecutivos, estudios topográficos, pintura, edificaciones, perforaciones, arrendamiento y servicios generales.



INVERSION APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$662,601.40	\$662,601.40	0.00	0.00



ING. RAUL MEDINA MOYA
 DIRECTOR DE OBRAS
 2021

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN DE 0.50 MTS X 0.50 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4", VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, ARMADA CON 4 PIEZAS DE VARS, DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX 15X20-4, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CASTILLO EN MURO DE 12 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 12X20-4, CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ESPESOR PROMEDIO 1.5 CM, BOQUILLAS DE 15 CM DE ANCHO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:5, DE 2 CM DE ESPESOR PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA PRO 1000 EN MUROS CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ALUMINIO BLANCO DE 3" PARA EXTERIOR, A BASE DE DUELAS HORIZONTALES DE 3" SALIDA PARA ALUMBRADO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, SALIDA PARA CONTACTO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, CONSTRUCCION DE ALIMENTACION ELECTRICA, A BASE DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 Y MANGERA POLIFLEX DE 1/2".

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

[Handwritten signature]

ING. JORGE ZAMORANO CRUZ
 SUPERVISOR DE OBRAS
 PÚBLICAS

[Handwritten signature]

ING. RAUL MEDINA MOYA
 DIRECTOR DE OBRAS

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

[Handwritten signature]

C. OBDULIA ANGELINA VAZQUEZ LOPEZ
 EMPRESA CONSTRUCTORA





UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPRECION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SE RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTUR, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

**ENTREGA
 POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**

**C. OBDULIA ANGELINA VAZQUEZ LOPEZ
 EMPRESA CONSTRUCTORA**

RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.



PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO




TESORERO MUNICIPAL

C.P VALENTIN FERNANDEZ PRIETO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RAUL MEDINA MOYA



SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE ZAMORANO CRUZ