

FRANCISCO JAVIER REYES PATRACA

REPF 680610 RI7

REPF680610HVZYTR08



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 13 HORAS DEL DÍA 15 DE JUNIO DEL 2021, REUNIDOS LOS **C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, **TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL **CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM)**, **EL ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES** SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: C. FRANCISCO JAVIER REYES PATRACA
DOMICILIO: OCAMPO NTE No 71 B ZAPOTAL
CIUDAD: ACAYUCAN VER C.P 96056.
R F C. REPF680610RI7



CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO CALLE PROGRESO DESVIACION-LACONCEPCION"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2021300730401	Modalidad de Contratación: INVITACION RESTRINGIDA	
Monto del Contrato: \$2'998,825.90	Fecha de inicio 15/04/2021	Fecha de término 15/06/2021
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0401/21	Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta S.A de C.V Grupo Financiero Aserta	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 4066-07690-0	Fecha: 14/04/21
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 4066-07691-3	Fecha: 14/04/21

Empresa Constructora:
C. FRANCISCO JAVIER REYES PATRACA

FRANCISCO JAVIER REYES PATRACA

REPF 680610 RI7

REPF680610HVZYTR08



INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 2'998,825.90	\$2'998,825.90	0.00	0.00

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
RESIDENCIA
2018 - 2021

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3, OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA DE 25 CM DE ESPESOR, COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, 15 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA LONGITUDINAL DE CONTRACCIÓN BARRA DE AMARRES CON VARILLAS DE 5/8" Ø, DE 60 CM. CONSTRUCCION DE COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM DE LONGITUD A CADA 30 CM. CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTRACCIÓN CORTADO CON DISCO DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO, LIMPIEZA DE LA OBRA, DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, DEMOLICION A MANO DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, CANAL PLUVIAL SECCION 3.68 X 6.40 M CON EMPEDRADO AHOGADO A BASE DE PIEDRA Y CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR.



EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. RAUL MEDINA MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. FRANCISCO JAVIER REYES PATRACA
EMPRESA CONSTRUCTORA



FRANCISCO JAVIER REYES PATRACA

REPF 680610 RI7


REPF680610HVZYTR08

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.


**ENTREGA
POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**



C. FRANCISCO JAVIER REYES PATRACA
EMPRESA CONSTRUCTORA

**RECIBE
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.**

PRESIDENTE MUNICIPAL




ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

TESORERO MUNICIPAL



C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO


HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
2018 - 2021

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. RAUL MEDINA MOYA

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. KASSANDRA DOMNGUEZ MORALES

