

U.C. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ  
RFC: AEDL850620RQA CURP: AEDL850620MVLMTD7  
JUAN ESCUTIA MAN. 2 LOTE 3 COL. BENITO JUAREZ  
JUAN DIAZ VARRUBIAS, VER. CP 95850  
CORREO: Lety\_30ad@hotmail.com Tel: 294 155 2273

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2021, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

<b>NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:</b> C. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ
<b>DOMICILIO:</b> JUAN ESCUTIA MZA. 2 LOTE 3 COLONIA BENITO JUAREZ
<b>CIUDAD:</b> JUAN DIAZ COVARRUBIAS VER. CP 95850
<b>R. F. C.:</b> AEDL850620RQA.





CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)"

DATOS DE LA OBRA:

<b>Número de Obra:</b> 2021300730700	<b>Modalidad de Contratación:</b> Invitación Restringida	
<b>Monto del Contrato:</b> \$ 2'155,677.00	<b>Fecha de inicio:</b> 27/04/2021	<b>Fecha de término:</b> 13/10/2021
<b>No. Contrato:</b> HUEY/HIDROC/0700/21	<b>Compañía Afianzadora:</b> Aseguradora Aserta S.A. de C.V Grupo Financiero Aserta	
<b>Fianza de Anticipo</b>	<b>No. de folio:</b> No se otorga	<b>Fecha:</b> --
<b>Fianza por cumplimiento</b>	<b>No. de Folio:</b> 3917-03644-5	<b>Fecha:</b> 26/04/2021





UIC. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ  
 RFC: AEDL350620 RQA CURP: AEDL350620NVCLMT07  
 JUAN ESCUTIA MAN. 2 LOTE B. COL. BENITO JUAREZ  
 JUAN DIAZ VARRUBIAS, VER. C.P. 95530  
 CORREO: Lety\_20sq@hotmail.com Tel. 254 155 2273


UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.


**ENTREGA**


POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

  
 \_\_\_\_\_  
**C. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ**  
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

**RECÍBE**

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 ING. JORGE ALBERTO QUINTO RAMORANO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO  
 \_\_\_\_\_  
 HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
**TESORERIA**  
 2018 - 2021

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 \_\_\_\_\_  
 ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES  
 SUPERVISOR DE OBRAS  
 \_\_\_\_\_  
 ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES  
 2018 - 2021  
 OBRAS PÚBLICAS  
 HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.



LIC. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ  
 RFC: AEDL 850620 ROA CORP: AEDL850620CIVELMOT7  
 JUAN ESCUTIA MANIZ LOTE 3, COL. BENITO JUAREZ  
 JUAN DIAZ VARRUBIAS, VER. C.P. 95850  
 CORREO: Lety\_20ed@hotmail.com Tel. 284 155 0075

**INVERSIÓN:**

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 2'155,677.00	\$ 2'155,677.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COLOCACION DE TUBO PARA: ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 8" ( 20 CM ), DE DIAMETRO, RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL ( BAILARINA ), POZO DE VISITA TIPO "COMUN", DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA CON MUROS DE TABIQUE DE 25 CM DE ESPESOR A TIZON, DIAMETRO DE 0.60 A 0.90 MTS., POZO DE VISITA TIPO "COMUN", DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA CON MUROS DE TABIQUE DE 25 CM DE ESPESOR A TIZON, DIAMETRO DE 0.60 A 0.90 MTS., POZO DE VISITA TIPO "COMUN", DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA CON MUROS DE TABIQUE DE 25 CM DE ESPESOR A TIZON, DIAMETRO DE 0.60 A 0.90 MTS., POZO DE VISITA TIPO "COMUN", DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA CON MUROS DE TABIQUE DE 25 CM DE ESPESOR A TIZON, DIAMETRO DE 0.60 A 0.90 MTS., POZO DE VISITA TIPO "COMUN", DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA CON MUROS DE TABIQUE DE 25 CM DE ESPESOR A TIZON, DIAMETRO DE 0.60 A 0.90 MTS., JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, HASTA 2.00 MT. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ESCALONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. POZO DE VISITA TIPO "COMUN", DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA CON MUROS DE TABIQUE DE 25 CM DE ESPESOR A TIZON, DIAMETRO DE 0.60 A 0.90 MTS., JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, HASTA 2.75 MT. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ESCALONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. POZO DE VISITA TIPO "COMUN", DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA CON MUROS DE TABIQUE DE 25 CM DE ESPESOR A TIZON, DIAMETRO DE 0.60 A 0.90 MTS., JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, HASTA 3.00 MT. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ESCALONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. POZO DE VISITA TIPO "COMUN", DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA CON MUROS DE TABIQUE DE 25 CM DE ESPESOR A TIZON, DIAMETRO DE 0.60 A 0.90 MTS., JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, HASTA 3.25 MT. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ESCALONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. COLOCACION DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 6" ( 15 CM ) DE DIAMETRO COLOCACION DE SILLETA DE P.V.C. DE 8" x 6", PARA DESCARGA DOMICILIARIA SUMINISTRO DE CODOS DE P.V.C. DE 45", PARA DESCARGA DOMICILIARIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO DE 0.60 MT. DE DIAMETRO PARA POZOS DE VISITA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ARNESES DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL ( BAILARINA ), RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL ( BAILARINA ), REGISTRO DE 40 X 60 X 100 CMS., MEDIDAS INTERIORES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CMS., DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KGS/CM2, INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ACARREO AL 1ER KM EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO DE 7M3, ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO



EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

*[Signature]*  
**ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES**  
 SUPERVISOR DE OBRAS

*[Signature]*  
**ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

*[Signature]*  
**C. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ**  
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

