



# DIK CARSA JDC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

RFC. DCJ 200827 B20  
JUAN ESCUTIA MANZ. 2 LOTE 3, COL. BENITO  
JUAREZ JUAN DIAZ COVARRUBIAS, VER C.P 95850 CORREO: dikcarsa.Gmail.com  
TEL. 284 100 7449 294 153 22 T3

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

### DEL CONTRATISTA AL ENTE FISCALIZABLE

EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12 HORAS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2021, REUNIDOS LOS **C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO, ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), EL **ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO** SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

**NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:** DIK CARSA JDC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.  
**DOMICILIO:** JUAN ESCUTIA MZA . 2 LOTE BENITO JUAREZ  
**CIUDAD:** JUAN DIAZ COVARRUBIAS, VER. C.P 95850  
**R F C.** F4910964100


CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

*"CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO"*

DATOS DE LA OBRA:

<b>Número de Obra:</b> 2021300730042	<b>Modalidad de Contratación:</b> Invitación Restringida	
<b>Monto del Contrato:</b> \$1'198,261.80	<b>Fecha de inicio</b> 06/09/2021	<b>Fecha de término</b> 29/10/2021
<b>No. Contrato:</b> HUEY/FISMDF/0042/21	<b>Compañía Afianzadora:</b> BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS S.A DE C.V	
<b>Fianza de Anticipo</b>	<b>No. de folio:</b> No se otorga	<b>Fecha:</b> --
<b>Fianza por cumplimiento</b>	<b>No. de Folio:</b> BKY-0229-0085298	<b>Fecha:</b> 06/09/2021

**Empresa Constructora:**  
DIK CARSA JDC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.






## DIK CARSA JDC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

RFC: DCJ 200827 B20  
JUAN ESCUTIA MANZ. 2 LOTE 3, COL. BENITO  
JUAREZ JUAN DIAZ COVARRUBIAS, VER C.P 85850 CORREO: dikcarsa.Gmail.com  
TEL. 284 100 7449 284 165 22 73

### INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$1'198,261.80	\$1'198,261.80	0.00	0.00



### DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

RAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO III. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 3 (3/8"), DE FY=4200KG/CM2, CIMBRA EN ZAPATAS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, MBRA EN DADOS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, CIMBRA EN COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CM DE DIAMETRO CON SONOTUBO, ELABORACION Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTE DE CONCRETO EN CIMENTACION, HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR. PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO 2" X 3/16 SOBRE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO, AHOGADA CON VARILLAS DE ACERO DE No. 4, HASTA LA ALTURA DE 4.00 M. FABRICACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN CAJA DE CARGA 20 CM X 15 CM A BASE DE MONTENES DE 8" X 2 3/4" CALIBRE 14, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN GALVANIZADO CAL.12 CON 61 CERRAJES DESARROLLO REFORZADO CON REDONDO DE 1/2", FABRICACION, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO PARA CUERDA SUPERIOR E INFERIOR EN CERCHA ESTRUCTURAL HOWE (ANGULO 1 1/2" X 3/8") PARA LOS ACARREOS, MATERIALES, CORTES, HABILITADO DE ANGULOS, ANDAMIO, PROTECCION ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. FABRICACION, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO PARA MONTENES DIAGONALES EN CERCHA ESTRUCTURAL HOWE (ANGULO 1 1/2" X 1/8"), @ 80 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTROALUM CAL. 22 TROQUELADO EN FRIO PARA CUBIERTA AUTOSOPORTANTE, DOS VALLES, ATORNILLABLE, FABRICACION Y COLOCACION DE TENSORES DE REFUERZO CON REDONDO LISO MACIZO DE 1/2" FIJADAS EN ESTRUCTURA DE MONTEN CON SOLDADURA Y TORNILLO. PINTURA VINILICA LAVABLE CON DOS APLICACIONES (MANO) EN COLUMNAS, HASTA 12.00 MTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4" DE DIAMETRO Y HASTA 6 MTS. DE LONGITUD, PARA BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA SENCILLA CON ALAMBRE DE COBRE NO. 4 CON CONECTORES Y UNA VARILLA DE COOPERWELD DE 5/8 X 300 MM CONECTADA ELECTRICAMENTE Y MECANICAMENTE CON SOLDADURA CADWELL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES DE 20 W LED, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO PARA INSTALACION DE MEDIDOR INC. HINCADO PLOMEADO, CEPA, CONCRETO CICLOPEO EN BASE, VARILLA PARA TIERRA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CABLE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA DE PLASTICO DELGADO SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA PLASTICO PARED DELGADA SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN AEREA DE ALIMENTADOR PRINCIPAL EN BAJA TENSION INC. CABLE THW A 105°C., CALÍBRE 12 DOS FASES Y UN NEUTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.



EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

  
ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO  
SUPERVISOR DE OBRAS

  
ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

2018 - 2019  
OBRAS PÚBLICAS  
HUEYAPAN DE OCAÑO, VER.



**DIK CARSA JDC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.**

RFC: DCJ 200827 B20  
JUAN ESCUTIA MANZ. 2 LOTE 3, COL. BENITO  
JUAREZ JUAN DIAZ COVARRUBIAS, VER. C.P 95860 CORREO: dikcarsa.Gmail.com  
TEL. 284 100 7449 284 153 22 73

**TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y**

  
**C. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**DIK CARSA JDC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V**

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPRECION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SE RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.


**ENTREGA**  
**POR LA EMPRESA CONTRATISTAS**

  
**C. LETICIA ALEMAN DOMINGUEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**DIK CARSA JDC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V**



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
2018 - 2021

**RECIBE**  
**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.**



**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**  
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

  
**ING. JORGE ALBERTO QUINTERO AMORANO**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**C.P VALENTIN FERNANDEZ SURIANO**  
**HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.**  
**TESORERIA**  
2018 - 2021

**ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES**

**SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO**