



ANDRES ANTEMATE PUCHETA
CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, HIDRAULICA Y ELECTRICA

ALVARO OBREGON No. 15 COL. BELEN GRANDE
R.F.C. AEPA5611309B4 C.P. 95780 SAN ANDRES TUXTLA. VER.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD Y, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 14 HORAS DEL DÍA 24 DE MARZO DEL 2022, REUNIDOS LOS C. C.P JUAN GOMEZ MARTINEZ, C. LAZARO PASCUAL MARTINEZ C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), EL ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: ANDRES ANTEMATE PUCHETA
DOMICILIO: ALVARO OBREGON N°16 COLONIA BELEN GRANDE
CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95780
R F C: AEPA5611309B4

M. Ayuntamiento Hueyapan

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON GALEANA COLONIA LA GRANJA."

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2022300730027	Modalidad de Contratación: Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$854,206.66	Fecha de inicio 03/02/22	Fecha de término 24/03/22
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0027/22	Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta S.A de C.V grupo financiero	
Fianza de Anticipo	No. de folio: NO SE OTORGA	Fecha: -
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 3917-03733-6	Fecha: 02/02/22

Empresa Constructora:
ANDRES ANTEMATE PUCHETA

M. Ayuntamiento Hueyapan

AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
2022-2025

AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025



ANDRES ANTEMATE PUCHETA
CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, HIDRAULICA Y ELECTRICA

ALVARO OBREGON No. 16

COL. BELEN GRANDE

R.F.C. AEPAS611309B4

C.P. 95780

SAN ANDRES TUXTLA. VER.

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$854,206.66	\$854,206.66	0.00	0.00



DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

DEMOLICION A MANO DE GUANICION Y BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE, ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE, EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. EN MATERIAL TIPO II, GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO EN GUARNICION PARA DDESARROLLO DE 30 CM, EXCAVACION A MANO EN CEPA HASTA 2.00 DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4 DE 8 CM. DE ESPESOR ACAVADO ESTAMPADO SOBRE LA SUPERFICIE, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3. SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION CON BASE DE MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS. ACARREO AL 1ER. KM EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 CON 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8", DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70 CM. CONSTRUCCION DE JUNTA DE LONGITUDINAL CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MMX 5.00 CM, A CADA 3.00 M, CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTRACCION CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN PAVIMENTO PARA SEPARACION DE SENTIDOS


EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES
SUPERVISOR DE OBRAS


ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
 2022-2025

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


C. ANDRES ANTEMATE PUCHETA


 H. Ayuntamiento municipal

 Ayuntamiento de T. Ver.
 Presidencia
 2022-2025



ANDRES ANTEMATE PUCHETA
CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, HIDRAULICA Y ELECTRICA

ALVARO OBREGON No. 16 COL. BELEN GRANDE
R.F.C. AEPAS611309B4 C.P. 95780 SAN ANDRES TUXTLA, VER.

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPRECION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SE RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA
POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. ANDRES ANTEMATE PUCHETA



RECIBE
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN GOMEZ MARTINEZ



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO



SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES