



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN DE OCAMPO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 05 DE ABRIL DEL 2022, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

**NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:** LIZZET CHACHA PALMA  
**DOMICILIO:** CIRCUITO BEATRIZ VIUDA DE ALEMAN S/N COLONIA MIGUEL ALEMAN  
**CIUDAD:** SANTIAGO TUXTLA VER. CP 95830  
**R. F. C.:** CAPL7806185T9.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO Y CERRADA PUEBLA COLONIA EL RINCON"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2022300730028	Modalidad de Contratación	
	Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 859,620.42	Fecha de inicio 03/02/2022	Fecha de término 05/04/2022
No. Contrato: HUEY/FIS MDF/0028/22	Compañía Afianzadora: SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: NO SE OTORGA	Fecha: --
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2743727	Fecha: 02/02/22

# ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL




LIZZET GNACHA PALMA  
 RFC. CAPL700105T9  
 CTO. BEATRIZ VELASCO VDA. DE ALEMAN SN  
 C.R. 96330  
 SANTIAGO TUXTLA VER

## INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 859,620.42	\$859,620.42	0.00	0.00

## DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. ACARREO, AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA HUE-ACA01 EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO DE 7m3. SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS. PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 CON 15 cm DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO INCLUYE: ADICION DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO, CIMBRA METALICA, VIBRADO Y REGLEADO, PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 CON 15 cm DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO VIBRADO Y REGLEADO. CURADO CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONTRACCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70 CM. CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTRACCION CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM. A CADA 3.00 M. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD. EN MATERIAL TIPO II GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS. INCLUYE CIMBRA METALICA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO GUARNICION PARA DDESARROLLO DE 30 CM. EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD. EN MATERIAL TIPO II INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15X20 CM., CONCRETO F'C=200 AGREGADO MAXIMO 3/4 REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8, ESTRIBOS DE 1/4" @ 20CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE DE 10 CM., CIMBRA COMUN, ARMADO CON MALLA ELECROSOLSADA 6-6/10-10, CONCRETO F'C= 200 GK/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. AFINADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO- ESPESOR PROMEDIO 2.5 CN., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CASTILLO DE SECCION 15X15 CM., CONCRETO F'C=200 KG7CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4 REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8, ESTRIBOS DE 1/4" @ 20CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15X20 CM., CONCRETO F'C=200 KG7CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4 REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8, ESTRIBOS DE 1/4" @ 20CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. MURO DE BLOCK DE 10 X20X40 CM EN 10CM DE ESPESOR ASENTADO CON HMURO MORTERO CEMENTO-ARENA



*[Handwritten signature]*



LIZZET CHACHA PALMA  
RFC. CAPL7806185T9  
CTO. BEATRIZ VELASCO VDA. DE ALEMÁN S/N  
C.R. 86630  
SANTIAGO Tuxtla, Ver.

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

  
ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES  
SUPERVISOR DE OBRAS

  
ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

  
C. LIZZET CHACHA PALMA  
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

AYUNTAMIENTO DE  
HUEYAPAN DE OCAMPO  
OBRAS PÚBLICAS  
2022-0005  
El Ayuntamiento municipal



UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAM LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.


EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

  
C. LIZZET CHACHA PALMA  
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA





RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES

