

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES SA DE CV

RFC CSI140325FA9

REG PAT. FS414921102

INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES CIVILES. ELECTRICAS E HIDRAULICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 09 DE MAYO DEL 2022, REUNIDOS LOS C. C.P JUAN GOMEZ MARTINEZ, C. LAZARO PASCUAL MARTINEZ C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), EL ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES S.A DE C.V
DOMICILIO: LUZ TENORIO OJEDA N° 18 COLONIA CENTRO
CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95700
R F C: CSI140325FA9

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLES ZEINON A RIOS Y NIÑOS HEROES COLONIA DOS CAÑOS"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2022300730070	Modalidad de Contratación: Invitación restringida	
Monto del Contrato: \$1,177,277.67	Fecha de inicio 25/03/22	Fecha de término 09/05/22
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0070/22	Compañía Afianzadora: SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: NO SE OTORGA	Fecha: -
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2658051	Fecha: 24/03/22



Empresa Constructora:
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES S.A DE C.V

LUZ TENORIO OJEDA N° 18
COL CENTRO CP 95700

E-MAIL: construcciones_fires@hotmail.com

SAN ANDRES TUXTLA
CEL (044) 294 157 69 80

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES SA DE CV

RFC: CSI140325FA9

REG PAT. F5414921102

INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPRECION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SE RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

**ENTREGA
POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**



C. MIGUEL REYES FISCAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES S.A DE C.V

**RECIBE
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.**



PRESIDENTE MUNICIPAL
C.P. JUAN GOMEZ MARTI



TESORERO MUNICIPAL
C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO
HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERIA
2022 - 2025





DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO



AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PÚBLICAS
2022 - 2025



SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES SA DE CV

RFC OS140325FA9

REG PAT. F6414521102

INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$1,177,277.67	\$1,177,277.67	0.00	0.00



DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:


TRAZO Y ALINEACION DE POSTES, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 1.50 M. DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAR TUBERIA, RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ACARREO EN 1ER KILOMETRO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICIONES Y CASCAJO, VOLUMEN SUELTO ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO TIPO RAPV-2 SECCION 40 X 50 CM. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 10-10, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO SECCIONES 30 CM. DE CORONA, 50 CM. DE BASE INFERIOR Y 60 CM. DE ALTURA PARA POSTE DE ALUMBRADO DE 4.00 M. HASTA 9.00 M, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) CORRUGADO EXT. PARA LINEAS SUBTERANEAS O NARANJA DE 2" MCA GARMON O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO DE 9.00 M. DE ALTURA, DIAMETRO DE LA CIMA 8 CM. Y DIAMETRO DE LA BASE 19 CM. CON 2 PERCHAS Y BRAZOS PARA LUMINARIAS DE 1 1/2" X 1.20 M. DE LARGO, DESCONEXION, DESENSAMBLE Y RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES SIN RECUPERACION DE MATERIALES, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN POSTES CONICOS DE ALUMBRADO DE 9.00 M. DE ALTO, BRAZOS DE 1.20 M. X 1 1/2", SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE # 6, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE XLP CALIBRE # 6, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE # 8, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE # 10, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MULTIPLE MCA ELASTIOTECNICA DE 4 VIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED CAB-COB-OVAL-5 130 WHATS (142 LMW IP 68, IK10-6500 °K), - 12 M. DE ALTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO CON FOTOSELDA INTEGRADA, DESCONEXION Y CONEXION DE ACOMETIDAS EN BAJA TENSION EXISTENTE, RETIRO DE POSTES METALICOS CONICOS DE 9 MTS. DE ALTURA EN MAL ESTADO SIN RECUPERACION DE MATERIAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJO NORMA DE CFE, DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR EN MAL ESTADO DE 10-15KVA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 2 BOQUILLAS AUTOPROTEGIDO DE 15 KVA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 25 MM., SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA 1K (TIERRA FISICA), EN REMATES DE BAJA TENSION SUBTERANEA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR P/ALUMBRADO 2 X 30 AMP. 220 VOLTS, TO 5404-S1, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA Y MANGA TERMOCONTRACTIL CAL. # 6.

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES
SUPERVISOR DE OBRAS


ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


C. MIGUEL REYES FISCAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES S.A DE C.V



LUZ TENORIO OJEDA N° 18
COL CENTRO CP 95700

E-MAIL: construcciones_fires@hotmail.com

SAN ANDRES TUXTLA
CEL (044) 294 157 69 80