



CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA DE LOS TUXTLAS

Rep. Legal: Juan Carlos Velazco Lucho
RFC: VELJ820422JW7

TODO EN OBRA CIVIL, HIDRAULICA,
ELECTRICA, LEV. TOPOGRAFICO Y
ELABORACION DE PROYECTOS

SEFIPLAN: 5644

IMSS: F8415174107


REG. IEEV: IEEV0460/18

REG. INIFED: 2278

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2022, REUNIDOS LOS C. C.P JUAN GOMEZ MARTINEZ, C. LAZARO PASCUAL MARTINEZ C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), EL ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:


NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: JUAN CARLOS VELAZCO LUCHO
DOMICILIO: JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SIN COLONIA LOCALIDAD LOS PINOS TEXALPAN
CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95700
R F C: VELJ820422JW7

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE CALLE EN CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA PLAZA"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2022300730034	Modalidad de Contratación: Invitación restringida	
Monto del Contrato: \$1'083,183.90	Fecha de inicio 05/04/2022	Fecha de término 13/05/2022
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0034/22	Compañía Afianzadora: SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: NO SE OTORGA	Fecha:
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2660917	Fecha: 04/04/2022



Empresa Constructora:
JUAN CARLOS VELAZCO LUCHO

El Ayuntamiento municipal

AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO





CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA DE LOS TUXTLAS


Rep. Legal: Juan Carlos Velazco Lucho
RFC: VELJ820422JW7

TODOS EN OBRA CIVIL, HIDRAULICA,
ELECTRICA, LEV. TOPOGRAFICO Y
ELABORACION DE PROYECTOS

SEFIPLAN: 5644 IMSS: F8415174107 REG. IEEV: IEEV0460/18 REG. INIFED: 2278

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$1,083,183.90	\$1,083,183.90	0.00	0.00



DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: DISCO DE CORTE Y APILE DE MATERIAL. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIO TOPOGRAFICOS EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE HASTA 2.00 M ACARREO AL 1ER.KM. EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3., INCLUYE CARGA A MAQUINA. ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL, ACARREO AL 1ER. KILOMETRO EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3, INCLUYE CARGA A MAQUINA. ACARREO AL KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3, INCLUYE CARGA A MAQUINA. SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION CON BASE DE MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA). PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 CON 15 CM. DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO INCLUYE: ADICION DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO, CIMBRA METALICA, VIBRADO Y REGLADO, CURADO. CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE CONTRACCIÓN CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 4.00 M. INCLUYE SELLADO CON ASFALTO OXIDADO.

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO
SUPERVISOR DE OBRAS



ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS
2022-2025

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. JUAN CARLOS VELAZCO LUCHO
ADMINISTRADOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA





CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA DE LOS TUXTLAS

Rep. Legal: Juan Carlos Velazco Lucho
RFC: VELJ820422JW7

TODO EN OBRA CIVIL, HIDRAULICA,
ELECTRICA, LEV. TOPOGRAFICO Y
ELABORACION DE PROYECTOS

SEFIPLAN: 5644 IMSS: F8415174107 REG. IEEV: IEEV0460/18 REG. INIFED: 2278

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPRECION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SE RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

**ENTREGA
POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**

**C. JUAN CARLOS VELAZCO LUCHO
ADMINISTRADOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA**

**RECIBE
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P JUAN GOMEZ MARTINEZ
M. Ayuntamiento municipal Hueyapan de O. Ver. 2022-2025

TESORERO MUNICIPAL

C.P VALENTIN FERNANDEZ PRIETO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO