




CONSTRUCCIONES CIVILES, REPARACIONES Y ELÉCTRICAS
 ANDREA DEL CARMEN CINTA ORTIZ
 R.F.C. CIOA711130P43 C.U.R.P. CIOA711130MVZNRN02
 CAMPECHE / SIN NUMERO / CENTRO / CATEMACO / VERACRUZ / C.P. 95870

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
 DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN DE SOCONUSCO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2022, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: ANDREA DEL CARMEN CINTA ORTIZ
DOMICILIO: CAMPECHE S/N COLONIA CENTRO
CIUDAD: CATEMACO VER. CP 95870.
R. F. C.: CIOA711130P43



CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2022300730032	Modalidad de Contratación	
	Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 783,682.30	Fecha de inicio 07/06/2022	Fecha de término 21/07/2022
	Compañía Afianzadora: OBRAS PUBLICAS ASEGURADORA INSURGENTES 2022-2025	
No. Contrato: HUEY/FIS MDF/0032/22		
Fianza de Anticipo	No. de folio: 3917-03757-4	Fecha: 02/06/2022
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 3917-03758-7	Fecha: 02/06/2022



[Handwritten signature]
 Andrea del c. cinta o



CONSTRUCCIONES CIVILES, REPARACIONES Y ELÉCTRICAS
 ANDREA DEL CARMEN CINTA ORTIZ
 R.F.C. CIOA711130P43 C.U.R.P. CIOA711130MIVZNRN02
 CAMPECHE / SIN NUMERO / CENTRO / CATEMACO / VERACRUZ / C.P. 95870

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 783,682.30	\$ 783,682.30	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN DE SOCONUSCO. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO. EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE SECCION DE 0.50 MTS X 0.50 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM. AGREGADO MÁXIMO 3/4". VACIADO CON CARRETIILLA Y BOTES, ARMADA CON 4 PIEZAS, CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX 10X15-4, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CASTILLO EN MURO DE 15 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 10X15-4, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 10X15-4, MURO DE BLOCK DE 10 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ESPESOR PROMEDIO 2.0 CM, BOQUILLAS DE 15 CM DE ANCHO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:5, DE 2 CM DE ESPESOR, PERFILADO A UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL FC=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PILIDO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA PRO 1000 EN MUROS CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA (PECHO PALOMA), SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE ALUMINIO BLANCO DE 3" PARA EXTERIOR, A BASE DE DUELAS HORIZONTALES DE 3", SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 1.0 M X 1.0 M. A BASE DE ALUMINIO BLANCO DE 2" CON UNA HOJA FLJA Y UNA CORREDIZA, CON VIDRIO DE 5 MM DE AGUERDO AL PROYECTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR ZR 300 CAL. 20 EN ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA R-72 ZINTROALUM CAL. 32, SUJETADA CON ANCLAS DE 12" X 1/4" Y TORNILLOS AUTOTALADRANTE DE 2 1/2", SALIDA PARA ALUMBRADO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, INCLUYE: FOCO INCANDESCENTE, BASE SOQUET, CABLE THW CAL. 12, POLIFLEX DE 1/2", APAGADOR, CHALUPA, CAJA DE REGISTRO DE 1/2", MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES PARA LA CORRECTA, SALIDA PARA CONTACTO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, CONSTRUCCION DE ALIMENTACION ELECTRICA, A BASE DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 Y MANGERA POLIFLEX DE 1/2".



EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

Ing. Jorge Antonio Garcia Arres
 SUPERVISOR DE OBRAS


Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

Andrea del Cinto
C. ANDREA DEL CARMEN CINTA ORTIZ
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.





CONSTRUCCIONES CIVILES, REPARACIONES Y ELÉCTRICAS
ANDREA DEL CARMEN CINTA ORTIZ
R.F.C. CIOA711130P43 C.U.R.P. CIOA711130MVZNRN02
CAMPECHE / SIN NUMERO / CENTRO / CATEMACO / VERACRUZ / C.P. 95870

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

Andrea del c. cinta o.

C. ANDREA DEL CARMEN CINTA ORTIZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.


PRESIDENTE MUNICIPAL


CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ


TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO

HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. CARLOS DANIEL CAZARTIN QUEVEDO

AYUNTAMIENTO DE

HUEYAPAN DE OCAMPO

OBRAS PÚBLICAS

2022 - 2025


SUPERVISOR DE OBRAS

ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES