



CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES SA DE CV

RFC CSI140325FA9

REG PAT. F8414921102

INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
POR LA FUERZA DE LA LEY



MUNICIPIO DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL 2022, REUNIDOS LOS C. C.P JUAN GOMEZ MARTINEZ, C. LAZARO PASCUAL MARTINEZ C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), LA ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES S.A DE C.V
DOMICILIO: LUZ TENORIO OJEDA N° 18 COLONIA CENTRO
CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95700
R F C: CSI140325FA9



CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLES CONSTITUCION Y CORREGIDORA COLONIA CENTRO"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2022300730029	Modalidad de Contratación: Invitación restringida	
Monto del Contrato: \$ 1,614,412.88	Fecha de inicio 13/06/2022	Fecha de término 27/07/2022
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0029/22	Compañía Afianzadora: SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: NO SE OTORGA	Fecha:
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2677492	Fecha: 07/06/22



Empresa Constructora:
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES S.A DE C.V



AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
SAN ANDRES TUXTLA
CEL (044) 254 197 69 80





CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES SA DE CV

RFC CS1140325FA9

REG PAT. F8414921102

INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS




INVERSIÓN:


INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$1,614,412.88	\$1,614,412.88	0.00	0.00

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:


TRAZO Y ALINEACION DE POSTES, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, CORTE PARA LINEA SUBTERRANEA DE ALUMBRADO EN PAVIMENTO, DEMOLUCION A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, DEMOLUCION A MANO DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 1.50 M. DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAR TUBERIA, RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ACARREO EN 1ER KILOMETRO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICIONES Y CASCAJO, VOLUMEN SUELTO ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR ACABADO Y RAYADO, BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO Y RAYADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO TIPO RAPV-2 SECCION 40 X 50 CM. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6//6 10-10, INCLUYE:EXCAVACION A MANO, CAMA DE ARENA FINA DE 5 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO SECCIONES 30 CM. DE CORONA, 50 CM. DE BASE INFERIOR Y 60 CM. DE ALTURA PARA POSTE DE ALUMBRADO DE 4.00 M. HASTA 9.00 M. SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) CORRUGADO EXT. PARA LINEAS SUBTERRANEAS O NARANJA DE 2" MCA GARMON O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO DE 9 M DE ALTURA DIAMETRO DE LA CIMA 8 CM Y DIAMETRO DE LA BASE 19.0 CM, DESCONEXION, DESMONTAJE Y RETIRO DE LAMPARAS EXISTENTES SIN RECUPERACION DE LOS MATERIALES, RETIRO DE POSTES METALICOS CONICOS DE 9 MTS DE ALTURA EN MAL ESTADO, SIN RECUPERACION DE MATERIAL INCLUYE: MANIOBRAS CON GRUA HIAB, CORTE CON DISCO PARA FIERRO EN BASE O PERNOS Y TRASLADO A 500 M, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN POSTES METALICOS CONICOS DE ALUMBRADO DE 9 M Y BRAZOS DE 1.20 X 1 1/2" DE DIAM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 10, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 6, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE XLP CALIBRE # 6, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MULTIPLE MCA ELASTIOTECNICA DE 4 VIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED CAB-COB-OVAL-5 130 WHATS (142 LMW IP 68, IK10-6500 *K), - 12 M. DE ALTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO CON FOTOSELDA INTEGRADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJO NORMA DE CFE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 25 MM. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA 1K (TIERRA FISICA), EN REMATES DE BAJA TENSION SUBTERRANEA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR P/ALUMBRADO 2 X 30 AMP. 220 VOLTS, TO 5404-S1, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA Y MANGA TERMOCONTRACTIL CAL. # 6, DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR EN MAL ESTADO DE 10-15 KVA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 2 BOQUILLAS AUTOPROTEGIDO DE 15 KVA.

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO
 SUPERVISOR DE OBRAS


ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
 2022 - 2025

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


C. MIGUEL REYES FISCAL
 REPRESENTATE LEGAL
 CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES S.A DE C.V





CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES SA DE CV

RFC CS1140325FA9

REG PAT. F8414921102

INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPRECION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SE RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. MIGUEL REYES FISCAL
REPRESENTATE LEGAL
CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES FIRES S.A DE C.V

RECIBE POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P JUAN GOMEZ MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P VALENTIN FERNANDEZ PRIETO

HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO



AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS

2022 - 2025