



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 04 DE ABRIL DEL 2025, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ
DOMICILIO: BELISARIO DOMINGUEZ N°116 COLONIA CENTRO.
CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95700
R. F. C.: VECJ8219105Y9.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA CEIBA, ENTRE CALLE LOS ROBLES Y CALLE LOS ALMENDROS"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2025300730054	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 1,770,931.74	Fecha de inicio 04/03/2025	Fecha de término 04/04/2025
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0054/25	Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIONES DE GARANTIAS S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: NO SE OTORGA	Fecha: --
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 3009534 <small>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</small>	Fecha: 03/03/25

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1,770,931.74	FAISMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO, SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3 GUARNICIONES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 m DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS, INCLUYE CIMBRA METALICA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU, CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO.

BANQUETA. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS, TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 10 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4 DE 8 CM. DE, ESPESOR ACABADO ESTAMPADO SOBRE LA SUPERFICIE, DIFERENTE DE 1.00 X 1.00 M, CON PINTURA ESPECIAL PARA, SEÑALAMIENTO DE SECADO RAPIDO BASE SOLVENTE, COMEX O EQUIVALENTE, COLOR AZUL Y BLANCO, TOMANDO EN CUENTA UN ESPESOR MINIMO DE 15, MILESIMAS DE PULGADAS DE PELICULA HUMEDA, TERRACERIA TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS, TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O, DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3, ACARREO AL 1ER KM. EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3, INCLUYE: PAVIMENTACION. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 CON 15 cm DE ESPESOR ACABADO, RAYADO CON RASTRILLO METALICO INCLUYE: ADICION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE, CONTRACCION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA TRANSVERSAL, DE CONTRACCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE, DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM., CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE LONGITUDINAL CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENES M2 2,215.80

MENORES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE OCAAMPO
ESTADO DE QUERÉTARO
HUEYAPAN DE OCAAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE OCAAMPO
ESTADO DE QUERÉTARO
HUEYAPAN DE OCAAMPO
PRESIDENCIA
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE OCAAMPO
ESTADO DE QUERÉTARO
HUEYAPAN DE OCAAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:



ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y



C. JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:



C. JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ



RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL



POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO

HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ