




**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE CUATOTOLAPAN ESTACION, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2025, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:


<p>NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: LIZZET CHACHA PALMA DOMICILIO: AV. JUAREZ S/N LOCAL 2 COLONIA QUINTA MANZANA CIUDAD: SANTIAGO TUXTLA VER. CP 95833 R. F. C.: CAPL7806185T9.</p>	 HUEYAPAN DE OCAMPO TESORERÍA 2022 - 2025
---	---

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AV. FERROCARRILES Y CARRETERA A JUAN DIAZ COVARRUBIAS"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2025300730006	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 1,016,874.94	Fecha de inicio 23/05/2025	Fecha de término 29/06/2025
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0006/25	Compañía Afianzadora: SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS, S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 3029319	Fecha: 20/05/25
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 3029324	Fecha: 20/05/25



Jorge Alonso Lopez Mendez
ING. JORGE ALONSO LOPEZ MENDEZ
 SUPERVISOR EXTERNO

ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL




LIZBET CHACHA PALMA
 RFC. CAPL780618519
 CTO. BEATRIZ VELASCO VDA. DE ALEMÁN S/N
 C.R. 90830
 SANTIAGO Tuxtla, Ver.

INVERSIÓN:


INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1,016,874.94	FAISMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES INCLUYE: APILE DEL MATERIAL PARA SU ACARREO. ACARREO AL 1ER. KM. EN ZONA URBANA, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE 7M3 INCLUYE: CARGA A MAQUINARIA. ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3. SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MEJORAMIENTO DE CAPA CON CEMENTO (5%), MANO DE OBRA Y EQUIPO, ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, INCLUYE CARGA A MÁQUINA. ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 CON 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO INCLUYE: ADICION DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO, CIMBRA METALICA, VIBRADO Y REGLADO, CURADO CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONTRACCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM. INCLUYE: ENGRASADO CONSTRUCCION DE JUNTA LONGITUDINAL CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MMX 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE: SELLADO CON ASFALTO OXIDADO CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTRACCION CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE: SELLADO CON ASFALTO OXIDADO. DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL. ACARREO AL 1ER. KM. EN ZONA URBANA, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE 7M3 INCLUYE: CARGA A MAQUINARIA ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3.




EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


 EL ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA
 SUPERVISOR DE OBRAS


 ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



TÉCNICO ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


 ING. JORGE ALONSO LOPEZ MENDEZ
 SUPERVISOR EXTERNO

ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL



LIZZET CHACHA PALMA
RFC. CAPL780618670
CTO. BEATRIZ VELASCO VDA. DE ALBMAN S/N
C.R. 0000
SANTIAGO Tuxtla, Ver.

C. LIZZET CHACHA PALMA
ADMINISTRADORA UNICA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. LIZZET CHACHA PALMA
ADMINISTRADORA UNICA

RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRAS

C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO

EL ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA

HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025

ING. JORGE ALONSO LOPEZ MENDEZ
SUPERVISOR EXTERNO