



# DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES

R.F.C. CAAF8207255V6

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO



EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2025, REUNIDOS LOS C. CP. **JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ,** PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
TESORERÍA  
2022 - 2025

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

**NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:** JOSE FRANCISCO CHAGAH AGUILAR  
**DOMICILIO:** CONSTITUCION N° 27 COLONIA VENECIA  
**CIUDAD:** JOSE AZUETA VER. CP 95580  
**R. F. C.:** CAAF8207255V6.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL"



### DATOS DE LA OBRA:

<b>Número de Obra:</b> 2025300730201		<b>Modalidad de Contratación</b>	
<b>Monto del Contrato:</b> \$ 1,347,806.64		Invitación restringida	
		<b>Fecha de inicio</b> 01/05/2025	<b>Fecha de término</b> 04/07/2025
<b>No. Contrato:</b> HUEY/FORTAMUN/0201/25		<b>Compañía Afianzadora:</b> DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A	
<b>Fianza de Anticipo</b>	<b>No. de folio:</b> 2077506	<b>Fecha:</b> 23/05/25	
<b>Fianza por cumplimiento</b>	<b>No. de Folio:</b> 2077503	<b>Fecha:</b> 23/04/25	





# DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES

REV. 08/03/2023/0


## DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

DEMOLICION A MAQUINA DE MUROS DE CONCRETO, INCLUYE: APILE DE MATERIAL ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, INCLUYE CARGA A MÁQUINA. ACARREO A KM SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, INCLUYE CARGA A MÁQUINA. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.) PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN DE 1.20 MTS X 1.20 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4", VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES,


ARMADA CON 6 DE VARS, DE #4 EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN DE 0.80 MTS X 0.80 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4", VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, ARMADA CON 6 VARS, DE #4 EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO Y ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION DE 30 X 30 X 80 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2., ARMADO CON 6 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No. 3 A CADA 15 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CADENA INTERMEDIA DE SECCION 15 X 20 CM. CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" CON 4 VARILLA DE #3, INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CASTILLO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" CON 4 VARILLAS DEL #3, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM. CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" CON 4 VARILLA DE #3, INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. COLUMNA CILINDRICA DE 20 CM. DE DIAMETRO, CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL # 4 @ 20 CM. MURO DE BLOCK DE 10 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ALUMINIO BLANCO Y VIDRIO DE 2.00 M. X 2.30 M. DE 3" PARA EXTERIOR, A BASE DE DUELAS HORIZONTALES DE 3". INCLUYE: MARCO Y CHAPA DE SOBREPONER MOD. 175, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PUERTA PRE FABRICADA DE ALUMINIO DE .90 M. X 2.30 M. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PUERTA PRE FABRICADA DE ALUMINIO DE .80 M. X 2.30 M. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA SENCILLA CON ALAMBRE DE COBRE NO. 4 CON CONECTORES Y UNA VARILLA DE COOPERWELD DE 5/8 X 300 MM CONECTADA ELECTRICA Y MECANICAMENTE CON SOLDADURA CADWELL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO PARA INSTALACION DE MEDIDOR INC. HINCADO, PLOMEADO, CEPA, CONCRETO CICLOPEO EN BASE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 30 AMP SALIDA PARA ALUMBRADO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, INCLUYE: FOCO INCANDESCENTE, BASE SOQUET, CABLE THW CAL. 12, POLIFLEX DE 1/2", APAGADOR, CHALUPA, CAJA DE REGISTRO DE 1/2", MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES PARA LA CORRECTA EJECUCION SALIDA PARA CONTACTO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, INCLUYE: CABLE THW CAL. 10, POLIFLEX DE 1/2", CONTACTO DUPLEX, CHALUPA, CAJA DE REGISTRO DE 1/2", MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES PARA LA CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 12 INCLUYE: MATERIAL, TUBERIA CONDUIT, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. MURO, CIMENTACION, ESTRUCTURA, Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENES MENORES

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

  
ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ  
SUPERVISOR DE OBRAS

  
ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

  
C. JOSE FRANCISCO CHAGAH AGUILAR  
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



HUEYAPAN DE OCAMPO  
PRESIDENCIA  
2022 - 2025





# DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES

REV. CAAP3207255/9

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

## ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

**C. JOSE FRANCISCO CHAGAH AGUILAR**  
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

## RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE OCAMPO  
PRESIDENCIA  
2022 - 2025

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



**CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ**

**ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO**

**TESORERO MUNICIPAL**

**SUPERVISOR DE OBRAS**

**C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO**

**ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ**

