



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN DE OCAMPO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2025, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P.VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: ISAIAS ANTEMATE GOLPE
DOMICILIO: LOS CEDROS S/N BELEN GRANDE
CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95780
R. F. C.: AEG1950306G4.



CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLES CONSTITUCION HERMENEGILDO GALEANA Y UNIDAD DEPORTIVA COLONIA CENTRO."

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2025300730013	Modalidad de Contratación Invitación restringida	
Monto del Contrato: \$ 2,536,938.64	Fecha de inicio 08/09/2025	Fecha de término 06/10/2025
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0013/25	Compañía Afianzadora: Sofimex Institucion de Garantías, S.A DE C.V	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 3061655	Fecha: 01/09/25
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 3061658	Fecha: 01/09/25

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025


JORGE ALONSO LOPEZ MENESSES
SUPERVISOR EXTERNO








INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 2,536,938.64	FAISMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, INCLUYE APILE DEL MATERIAL (P.U.O.T.), TRAZO NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.), CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL PARA SU ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.), ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3, INCLUYE CARGA A MAQUINA.(P.U.O.T.) SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM ESPESOR,COMPACTADO POR MEDIOS MECANICINCLUYE: MEJORAMIENTO DE CAPA CON CEMENT5%), MANO DE OBRA Y EQUIPO, ACARREO EN CAMION 1er KILOMETRO DE MATERIAL DE BANCO CAMINO DE LOMERIA SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIZDA, MONTAÑOSA REVESTIDO, INCLUYE CARGA A CAMION (P.U.O.T.) ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 m3. (P.U.O.T.) PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO, INCLUYE: ADICION DE AGUA PREVIA AL COLADO, CIMBRA METALICA, VIBRADO, REGLEADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCIÓN BARRA DE AMARRES CON VARILLAS DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACIÓN DE 70 CM. (P.U.O.T.) CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30CM., INCLUYE: ENGRASADO (P.U.O.T.) CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE CONTRACCIÓN CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE: SELLADO CON ASFALTO OXIDADO. (P.U.O.T.) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO EN GUARNICION PARA DESARROLLO DE 30 CM INCLUYE HERRAMIENTA, LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.) TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.) GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE. SECCION 15 X 20 X 40 CMS, INCLUYE: CIMBRA METALICA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)



EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA Y

C. ISAIAS ANTEMATE GOLPE
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. JORGE ALONSO LOPEZ MENDEZ
SUPERVISOR EXTERNO



UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:


C. ISAIAS ANTEMATE GOLPE

RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.


PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES

Pág. 3 de 3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025


ING. JORGE ALONSO LOPEZ MENDEZ
SUPERVISOR EXTERNO