



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN DE OCAMPO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2025, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

<b>NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:</b> JOSE OSWALDO HERNANDEZ PASCUAL <b>DOMICILIO:</b> PROL MONTES DE OCA N°336 COLONIA BELEN GRANDE EJIDAL. <b>CIUDAD:</b> SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95786 <b>R. F. C.:</b> HEPO981213F13.	
--	--

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE CALLES CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA COLONIA LA BOCA"

DATOS DE LA OBRA:

<b>Número de Obra:</b> 2025300730015	<b>Modalidad de Contratación</b> Invitación Restringida	
<b>Monto del Contrato:</b> \$ 1,620,991.11	<b>Fecha de inicio</b> 25/07/25	<b>Fecha de término</b> 15/08/25
<b>No. Contrato:</b> HUEY/FAISMUN/0015/25	<b>Compañía Afianzadora:</b> SOFIMEX, INSTITUCIONES DE GARANTIAS, S.A	
<b>Fianza de Anticipo</b>	<b>No. de folio:</b> NO SE OTORGA	<b>Fecha:</b> --
<b>Fianza por cumplimiento</b>	<b>No. de Folio:</b> 3056683	<b>Fecha:</b> 24/07/25

Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.

Handwritten signature in blue ink and the official seal of the Ayuntamiento Municipal de Hueyapan de Ocampo, Ver. for the period 2022-2025.

**INVERSIÓN:**

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1,620,991.11	FAISMUN	0.00	0.00



**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**


TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS, INCLUYE CIMBRA METALICA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4 DE 8 CM. DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO SOBRE LA SUPERFICIE, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO Y DECIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.), PINTADO DE LOGO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTE DE 1.00 X 1.00 M, CON PINTURA ESPECIAL PARA SEÑALAMIENTO DE SECADO RAPIDO BASE SOLVENTE COMEX O EQUIVALENTE, COLOR AZUL Y BLANCO, TOMANDO EN CUENTA UN ESPESOR MINIMO DE 15 MILESIMAS DE PULGADAS DE PELICULA HUMEDA, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA N-CMT -5-01-001/05. INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (P.U.O.T.) CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL PARA SU ACARREO, ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, INCLUYE CARGA A MÁQUINA. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 CON 15 cm DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO INCLUYE: ADICION DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO, CIMBRA METÁLICA, VIBRADO Y REGLEADO, CURADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DCONTRACCION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8" Ø. DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM., INCLUYE: ENGRASADO, CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA TRANSVERSAL.

DE CONTRACCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM., INCLUYE: ENGRASADO, CONSTRUCCION DE JUNTA DE LONGITUDINAL CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE SELLADO CON ASFALTO OXIDADO. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENES MENORES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO (P.U.O.T.)


 HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
**TESORERÍA**

EL H. AYUNTAMIENTO A DESIGNADO A:

  
**ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ**  
 SUPERVISOR DE OBRAS

  
**ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICO ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

  
**C. JOSE OSWALDO HERNANDEZ PASCUAL**  
 ADMINISTRADOR UNICO



UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE

### ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

  
C. JOSE OSWALDO HERNANDEZ PASCUAL  
ADMINISTRADOR UNICO

### RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

  
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ

  
ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

  
TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRAS

  
C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO

  
ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO  
TESORERÍA  
2022 - 2025