

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN DE OCAMPO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: JOSE OSWALDO HERNANDEZ PASCUAL
DOMICILIO: PROL MONTES DE OCA N°336 COLONIA BELEN GRANDE EJIDAL.
CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95786
R. F. C.: HEPO981213F13.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:


"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE INDEPENDENCIA Y NICOLAS BRAVO COLONIA CENTRO"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2025300730016	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 877,331.09	Fecha de inicio 03/11/2025	Fecha de término 21/11/2025
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0016/25	Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIONES DE GARANTIAS, S.A.	
Fianza de Anticipo	No. de folio: NO SE OTORGA	Fecha: --
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 3084865	Fecha: 30/10/25




ING. JORGE ALONSO LOPEZ MENDEZ
 SUPERVISOR EXTERNO





INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 877,331.09	FAISMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:


TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD. EN MATERIAL TIPO II INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS, INCLUYE CIMBRA METALICA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4 DE 8 CM. DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO SOBRE LA SUPERFICIE, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO Y DECIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.) PINTADO DE LOGO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTE DE 1.00 X 1.00 M, CON PINTURA ESPECIAL PARA SEÑALAMIENTO DE SECADO RAPIDO BASE SOLVENTE COMEX O EQUIVALENTE, COLOR AZUL Y BLANCO, TOMANDO EN CUENTA UN ESPESOR MINIMO DE 15 MILESIMAS DE PULGADAS DE PELICULA HUMEDA, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA N-CMT -5-01001/05. INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (P.U.O.T.) TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJARSUBRASANTE Y ADICIONALES, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL PARA SU ACARREO, ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, INCLUYE CARGA A MÁQUINA. ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 CON 15 cm DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO INCLUYE: ADICION DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO, CIMBRA METÁLICA, VIBRADO Y REGLEADO. CURADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM., INCLUYE: ENGRASADO CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE LONGITUDINAL INCLUIENDO CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE SELLADO CONASFALTO OXIDADO. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR


EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


 ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS

TÉCNICO ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


 c. JOSE OSWALDO HERNANDEZ PASCUAL
 ADMINISTRADOR UNICO


 ING. CARLOS DANIEL GAZARIN QUEVEDO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


 AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN DE OCAMPO
 OBRAS PÚBLICAS
 2022 - 2025


 TESORERÍA
 2022 - 2025

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER

Pág. 2 de 3


 ING. JORGE ALONSO LOPEZ MENDEZ
 SUPERVISOR EN TERNO


 HUEYAPAN DE OCAMPO
 PRESIDENCIA
 2022 - 2025

RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE

ENTREGA

[Signature]
POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. JOSE OSWALDO HERNANDEZ PASCUAL

ADMINISTRADOR UNICO

RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL



CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ

[Signature]
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR DE OBRAS

[Signature]
TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO

HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025

[Signature]
ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ

[Signature]
ING. JORGE ALONSO LOPEZ MENDEZ
SUPERVISOR EXTERNO