



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN DE OCAMPO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2025, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: ISAIAS ANTEMATE GOLPE DOMICILIO: LOS CEDROS S/N BELEN GRANDE CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95780 R. F. C.: AEGI950306G4.
--




CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JERUSALEN Y NIÑOS HEROES COLONIA DOS CANOS"



DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2025300730018	Modalidad de Contratación Invitación restringida	
Monto del Contrato: \$ 2,132,225.15	Fecha de inicio 02/07/2025	Fecha de término 01/08/25
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0018/25	Compañía Afianzadora: Sofimex Institucion de Garantias, S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 3039198	Fecha: 24/06/25
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 3039211	Fecha: 24/06/25






Pág. 1
 ING. JORGE ALONSO LOPEZ MENDOZA
 SUPERVISOR EXTERNO



INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 2,132,225.15	FAISMUN	0.00	0.00


DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAR TUBERIA, INCLUYE: AFINE DE TALUD , FONDO Y ACARREO DENTRO; FUERA DE LA OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.), RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.). GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS, INCLUYE CIMBRA METALICA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL , AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO SOBRE LA SUPERFICIE, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO Y DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T). PINTADO DE LOGO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE 1.00 X 1.00 M, CON PINTURA ESPECIAL PARA SEÑALAMIENTO DE SECADO RÁPIDO BASE SOLVENTE COMEX O EQUIVALENTE, COLOR AZUL Y BLANCO, TOMANDO EN CUENTA UN ESPESOR MÍNIMO DE 15 MILÉSIMAS DE PULGADAS DE PELÍCULA HÚMEDA, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA N- CMT-5-01-001105 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 CON 15 cm DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO INCLUYE: ADICION DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO, CIMBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8", DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70 CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONTRACCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM., INCLUYE: ENGRASADO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO
SUPERVISOR DE OBRAS


ING. CARLOS DANIEL CAZARIN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PÚBLICAS
2022 - 2025

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


C. ISAIAS ANTEMATE GOLPE
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. JORGE ALONSO LOPEZ MENDEZ
SUPERVISOR EXTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
PRESIDENCIA
2022 - 2025



UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:


C. ISAIAS ANTEMATE GOLPE

RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.


PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ


TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO

HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO


SUPERVISOR DE OBRAS

ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO


ING. JORGE ALONSO LOPEZ MENDEZ
SUPERVISOR EXTERNO