



# DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES

R.F.C. CAAF8207255V6

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN DE OCAMPO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. FABER DE JESUS PINEDA PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

<b>NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:</b> JOSE FRANCISCO CHAGAH AGUILAR
<b>DOMICILIO:</b> CONSTITUCION N° 27 COLONIA VENECIA
<b>CIUDAD:</b> JOSE AZUETA VER. CP 95580
<b>R. F. C.:</b> CAAF8207255V6.



CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA ROQUE ESPINOZA FOGLIA, COLONIA CENTRO (GRADAS)"



### DATOS DE LA OBRA:

<b>Número de Obra:</b> 2025300730203	<b>Modalidad de Contratación</b>	
<b>Monto del Contrato:</b> \$ 1,618,146.00	Invitación restringida	
	<b>Fecha de inicio</b> 05/09/25	<b>Fecha de término</b> 10/11/25
<b>No. Contrato:</b> HUEY/FORTAMUN/0203/25	<b>Compañía Afianzadora:</b> DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A	
<b>Fianza de Anticipo</b>	<b>No. de folio:</b> 2120250	<b>Fecha:</b> 01/09/25
<b>Fianza por cumplimiento</b>	<b>No. de Folio:</b> 2120248	<b>Fecha:</b> 01/09/25






# DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES

REV. 04/23/2025/9



## DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK CON CONCRETO DE 15X20 CMS. ARMADO CON VER. E 3/8" Y ALAMBRO SIN RECUPERACION DE MATERIAL. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A PIE DE CAMION. ACARREO DE EN CAMION 1er. KILOMETRO, MATERIAL MIXTO EN CAMINO DE LOMERIA SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE, CARGA MANUAL Y DESCARGA A VOLTEO, ACARREO DE EN CAMION KM SUBSECUENTE, MATERIAL MIXTO EN CAMINO DE LOMERIA SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE, CARGA MANUAL Y DESCARGA A VOLTEO. TRAZO Y NEVELACION DE TERRENO ESTALECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE PRFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, ACARREOS APRIMER ESTACION 20M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F<sub>c</sub>=100 KG/CM<sup>2</sup>. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20.00 M., MATERIAL, RELLENO DE CIMENTACION, COMPACTADO AL 90 % PRODUCTO DE EXCAVACION, CIMBRA DE CIMENTACION, FRONTERAS, ACABADO COMÚN, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESMOLDATE SIKA O SIMILAR, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A PROYECTO. ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA, RESISTENCIA F<sub>c</sub>=250 KG/CM<sup>2</sup> VIBRADO, CURADO Y DECIMBRADO INCLUYEN: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL No. 3 (3/8"), DE F<sub>y</sub>=4200 kg/cm<sup>2</sup>, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL No. 4 (1/2"), DE F<sub>y</sub>=4200 kg/cm<sup>2</sup>, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CADENA DE DESPLANTE 20 X 30 CM., CONCRETO F<sub>c</sub>=250 KG/CM<sup>2</sup>. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. MURO DE BLOCK APARENTE DE 10 X 20 X 40 CM. EN 10 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTOARENA 1:4, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CADENA DE LIGA DE SECCION 15 X 20 CM., REFORZADA CON ARMEX CM, CONCRETO F<sub>c</sub>=250 KG/CM<sup>2</sup>. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. CASTILLO DE SECCION 20 X 20 CM., CONCRETO F<sub>c</sub>=250 KG/CM<sup>2</sup>. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA APARENTE 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F<sub>c</sub>=200 KG/CM<sup>2</sup>. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA APARENTE 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA COMUN, REFORZADA CON 70 KG. DE ACERO POR M<sup>2</sup>, CONCRETO F<sub>c</sub> = 250 KG/CM<sup>2</sup>. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN RESPALDOS CON MEZCLA FINA HASTA 4.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. ESCALONES DE 30 CM. DE HUELLA X 20 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON CONCRETO f<sub>c</sub>=150kg/cm<sup>2</sup> INCLUYE: ACARREOS 1a. ESTACION A 20.00 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TRAZO Y NEVELACION DE TERRENO ESTALECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE PRFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, ACARREOS APRIMER ESTACION 20M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F<sub>c</sub>=100 KG/CM<sup>2</sup>. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20.00 M., MATERIAL, RELLENO DE CIMENTACION, COMPACTADO AL 90 % PRODUCTO DE EXCAVACION NECESARIOS, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESMOLDATE SIKA O SIMILAR, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A PROYECTO. ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA, RESISTENCIA F<sub>c</sub>=250 KG/CM<sup>2</sup> VIBRADO, CURADO Y DECIMBRADO INCLUYEN: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL No. 3 (3/8"), DE F<sub>y</sub>=4200 kg/cm<sup>2</sup>, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL No. 4 (1/2"), DE F<sub>y</sub>=4200 kg/cm<sup>2</sup>, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE MONTEN 4" X 2" CAL. 14 CON SOLDADURA EN UNIONES CON ELECTRODO 70/18 (1/8") CON CORDON CORRIDO EN TODO EL PERIMETRO DE LA UNION USANDO SOLDADORA CON VOLTAJE A 220 VOLTS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE MONTEN 3" X 1 1/2" CAL. 14 CON SOLDADURA EN UNIONES CON ELECTRODO 70/18 (1/8") CON CORDON CORRIDO EN TODO EL PERIMETRO DE LA UNION USANDO SOLDADORA CON VOLTAJE A 220 VOLTS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ZINC-ALUMINIO 0.72 X 5.5 CAL. 26, SUJETADA CON ANCLAS DE 12" X 1/4" Y TORNILLOS AUTOTALADRANTE DE 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE 3/8" X 4" PARA TENSOR DE REDONDO INCLUYE: SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE 3/16" DE ESPESOR PARA TENSOR DE REDONDO 1/2" (COLD ROLLED), INCLUYE: SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR DE REDONDO 1/2" (COLD ROLLED), INCLUYE: SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 EN SUPERFICIES METALICAS, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M., INCLUYE: DOS APLICACIONES DE PINTURA Y UNA DE PRIMER ANTICORROSIVO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ACARREO DE LOS MATERIALES A 1A ESTACION A 20.00 METROS DE DISTANCIA HORIZONTAL ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA MANUAL Y DESCARGA A VOLTEO ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENES MENORES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO.







# DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES

RFV. CAARF307255/0

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

  
ING. FABER DE JESUS PINEDA PEREZ  
SUPERVISOR DE OBRAS

  
ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

  
C. JOSE FRANCISCO CHAGAH AGUILAR  
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

## ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

  
C. JOSE FRANCISCO CHAGAH AGUILAR  
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA





# DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES

R.F. CAAR3307255/6

## RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL



HUEYAPAN DE OCAMPO  
PRESIDENCIA  
2022 - 2025

*Juan Gomez*  
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
HUEYAPAN DE OCAMPO  
TESORERÍA  
2022 - 2025

*Valentin Fernandez Prieto*  
C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. FABER DE JESUS PINEDA PEREZ

