



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2025, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

**NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:** ISAIAS ANTEMATE GOLPE  
**DOMICILIO:** LOS CEDROS S/N BELEN GRANDE  
**CIUDAD:** SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95780  
**R. F. C.:** AEG1950306G4.




CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO A LA BOMBA ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE SIN NOMBRE."

DATOS DE LA OBRA:

<b>Número de Obra:</b> 2025300730027	<b>Modalidad de Contratación</b>	
	Invitación restringida	
<b>Monto del Contrato:</b> \$ 2,136,752.09	<b>Fecha de inicio</b> 10/06/25	<b>Fecha de término</b> 11/07/25
<b>No. Contrato:</b> HUEY/FAISMUN/0027/25	<b>Compañía Afianzadora:</b> Sofimex Institucion de Garantias, S.A DE C.V	
<b>Fianza de Anticipo</b>	<b>No. de folio:</b> 3035200	<b>Fecha:</b> 06/06/25
<b>Fianza por cumplimiento</b>	<b>No. de Folio:</b> 3035208	<b>Fecha:</b> 06/06/25





**INVERSIÓN:**

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 2,136,752.09	FAISMUN	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**

DEMOLICION CON MAQUINA, DE CONCRETO ASFALTICO O FLEXIBLE DESPERDIANDO ELMATERIA.INCL.APILE DEL MATERIAL. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD.EN MATERIAL TIPO II NCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE. SECCION 15 X 20 X 40 CMS, INCLUYE CIMBRA METALICA, CIMBRADO,COLADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRHERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL PARA SU ACARREO ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA. ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3, ACARREO AL 1ER KM. EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 INCLUYE: CARGA A MAQUINA. ACARREO AL KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE CON MATERIAL DE BANCO DE 30 CM DE ESPESOR,COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MEJORAMIENTO DECAPA CON CEMENTO (5%), MANO DE OBRA Y EQUIPO, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 CON 15 cm DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO INCLUYE: ADICION DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO, CIMBRA METÁLICA, VIBRADO Y REGLEADO, CURADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM., INCLUYE: ENGRASADO, CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE LONGITUDINAL CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENES MENORES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO (P.U.O.T.) X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE SELLADO


M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE OCAMPO  
TESORERÍA  
2022 - 2025

MUNICIPALIDAD DE OCAMPO, COAHUILA DE ZARAGOZA  
OBRAS PUBLICAS  
2022 - 2025

EL H. AYUNTAMIENTO A DESIGNADO A:

  
ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ  
SUPERVISOR DE OBRAS

  
ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

  
C. ISAIAS ANTEMATE GOLPE  
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

  
MUNICIPALIDAD DE OCAMPO, COAHUILA DE ZARAGOZA  
OBRAS PUBLICAS  
2022 - 2025




UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

## ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

  
\_\_\_\_\_  
C. ISAIAS ANTEMATE GOLPE

RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

## RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ

  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

  
\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO

  
\_\_\_\_\_  
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ

  
HUEYAPAN DE OCAMPO  
TESORERÍA  
2022 - 2025

