

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2025, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: ROSARIO NATOLI MARTINEZ
DOMICILIO: DANTE DELGADO N°49 COLONIA DANTE DELGADO RANAURO.
CIUDAD: MINATITLAN VER. CP 96710
R. F. C.: NAMR731005L47.



CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN CALLE CANDIDO GRACIA NIEVES"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2025300730045	Modalidad de Contratación	
	Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 1,013,923.19	Fecha de inicio 20/05/2025	Fecha de término 23/06/2025
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0045/25	Compañía Afianzadora: AVLA SEGUROS S.A DE C.V	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 3002025024476	Fecha: 14/05/25
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 3002025024477	Fecha: 14/05/25



INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1,013,923.19	FAISMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

DESMORRE DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN DONDE IRA LA LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO, TRAZO DE OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED VIAL STREET LIGHT 100 W O SIMILAR 9M DE ALTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO CON FOTOCELDA INTEGRADA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR BIMETALICO TIPO UDC, COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL PC 9-400, COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL PC 13-600, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO PESADO EN POSTES DE CONCRETO CONICOS DE ALUMBRADO A 1.50 M DE ALTURA, COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 10, BRAZO PARA LUMINARIA DE 1.2 M DE LINGITUD Y 1 1/2 DE DIAMETRO , COLOCACION DE CABLE 2+1 AL CAL.6 AERO EN BAJA TENSION 2F 3H, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BS, COLOCACION DE CARRETE AISLADOR. RETENIDAS.
 INSTALACION DE RETENIDA RIPO RBA, TIPORVE, RSA, TIPO VA2N, VS2N, VA2N, VD2N, VR2N. ESTRUCTURA DE BAJA TENSION.
 COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO 1D1, TIPO 1R1, 1P1, 2R1, COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO 3R3, 2R3, 1R3, TIPO SA-AAC SEMI AISLADO CALIBRE 3/0 PARA MEDIA TENSION A 2 FASES. INSTALACION DE CONDUCTOR TIPO MULTIPLE AL-ACSR3/0-1/0 SEMIASLADO, CALIBRE 3/0 PARA MEDIA TENSION A 2 FASES. TRANSFORMADOR.
 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO 112A CON TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE 2 BOQUILLAS AUTOTALADRANTE TIPO POSTE 2 BOQUILLAS AUTOPROTEGIDO CON CAPACIDAD DE 25 KVA EN MEDIA TENSION 13200/120-240V DE ACERO INOXIDABLE, PINTADO DE SITRADIS EN TRANSFORMADOR, SISTEMA DE TIERRA ENTRONQUE. SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA 1K, INSTALACION DE SISTEMA DELTA 3K, INSTALACION DE UN JUEGO DE DOS CORTA CIRCUITO FUSIBLE, 27KV PAR ENTORNQUE EN LINEA MIVA CON LISTON FUSIBLE DE 10A, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION SINMIEDO MEDIDOR CON CABLE 1+1 DE ALUMINIO CAL 6 NORMA C.F.E

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
POR LA FUERZA DE LA LEY
HUEYAPÁN DE OCAMPO
GUATEMALA
2022 - 2025

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPÁN DE OCAMPO
OBRAS PÚBLICAS
2022 - 2025

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICO ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. ROSARIO NATOLI MARTINEZ
ADMINISTRADORA UNICA

ING. JORGE ALONSO LOPEZ MENDEZ
SUPERVISOR EXTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA
2022 - 2025

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:


C. ROSARIO NATOLI MARTINEZ
ADMINISTRADORA UNICA



RECIBE
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ


ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRAS


C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO


ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO

ING. JORGE ALONSO LOPEZ MENDEZ
SUPERVISOR EXTERNO

HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025