

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 31 DE JULIO DEL 2025, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: ISAIAS ANTEMATE GOLPE DOMICILIO: LOS CEDROS S/N BELEN GRANDE CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95780 R. F. C.: AEG1950306G4.
--

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2025300730052	Modalidad de Contratación Invitación restringida	
Monto del Contrato: \$ 2,151,660.86	Fecha de inicio 12/05/25	Fecha de término 31/07/25
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0052/25	Compañía Afianzadora: Sofimex Institucion de Garantias, S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 3028911	Fecha: 15/05/25
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 3028917	Fecha: 15/05/25


 ING. JORGE ALONSO LOPEZ MENDEZ
 SUPERVISOR EXTERNO





Pág. 1 de 3











INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 2,151,660.86	FAISMUN	0.00	0.00


DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS
PREELIMINARES.
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD.
CIMENTACION.
ZAPATA AISLADA DE CONCRETO CON DADO ARMAMDO DE SECCION DE .50 MTS X .50 MTS Y .15 MTS DE ESPESOR, CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC 150 KG/CM2 T.M.A 3/4 REFORZADO CON ARMEX 10X15-6, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION..
ESTRUCTURA.
CASTILLO EN MURO DE 13X20CM CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC=KG/CM2 REFORZADO CON ARMES 10X15-6.
ALBAÑILERIA. MURO DE BLOCK DE CONCRETO HUECO O SIMILR 10X20X40CM. EN 13 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA 15, BOQUILLA DE 13 CM DE ANCHO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO, PERFILADO A UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO ARENA, PISO DE 8 CM DE EPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL FC 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 4/4 ACABADO PULIDO.
ACABADO. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA PRO 1000 EN MUROS CON MEZCLA FINA HASTA 3 M DE ALTURA UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO DE 90X2.10 DE 3 PARA EXTERIOR A BASE DE DUELAS HORIZONTALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAN DE ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 1MX1M A BASE DE ALUMINIO BLANCO.
TECHADO. colocacion de perfil tubular zr 300 cal. 20 en estructura, instalacion de lamina r 72 zintroalum cal. 32 sujeada con anclas de 12 x 1/4 y tornillos autotaladrante, suministro e instalacion de lamina galvateja rojo janitzio cal 26 sujeta con anclas de 12x 1/4.
salida para alumbradi con desarrollo de 5 mts, salida para contacto con desarrollo de 5 mts, construccion de alimentacion electrica a base de cable de cobre thw cal. 12 y manguera poliflex de 1/2.



HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES
SUPERVISOR DE OBRAS



ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PÚBLICAS
2022 - 2025

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


C. ISAIAS ANTEMATE GOLPE
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA


ING. JORGE ALONSO LOPEZ MENDEZ
SUPERVISOR EXTERNO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
PRESIDENCIA
2022 - 2025



UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:


C. ISAIAS ANTEMATE GOLPE

RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES

Pág. 3 de 3