



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2025, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. FABER DE JESUS PINEDA PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ
DOMICILIO: BELISARIO DOMINGUEZ N°116 COLONIA CENTRO.
CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95700
R. F. C.: VECJ8219105Y9.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y CHAIREL COLONIA CHICAGO"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2025300730055	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 1,158,509.12	Fecha de inicio 02/06/2025	Fecha de Terminó 20/06/2025
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0055/25	Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIONES DE GARANTÍAS S.A.	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 3031589	Fecha: 27/05/25
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 3031594	Fecha: 27/05/25

ING. JORGE ALONSO LOPEZ MENDEZ
SUPERVISOR EXTERNO


INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1,158,509.12	FAISMUN	0.00	0.00



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD. EN MATERIAL TIPO II INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO. GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS, INCLUYE CIMBRA METALICA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL PARA SU ACARREO ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO DE 7m3, INCLUYE CARGA A MÁQUINA, ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO DE 7 m3 ACARREO AL 1ER KM. EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 INCLUYE: CARGA A MAQUINA, ACARREO AL KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CM DE ESPESOR, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 CON 15 cm DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO INCLUYE: ADICION DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO, CIMBRA METALICA, VIBRADO Y REGLEADO, CURADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM., INCLUYE: ENGRASADO CONSTRUCCION DE JUNTA DE LONGITUDINAL CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE SELLADO CON ASFALTO OXIDADO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENES MENORES. INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO (P.H.O.T.)


ING. FABER DE JESUS PINEDA PEREZ
SUPERVISOR DE OBRAS


ING. CARLOS DANIEL CAZARES QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


C. JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN


ING. JORGE ALONSO LOPEZ MENDEZ
SUPERVISOR EXTERNO

LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

FOR LA EMPRESA CONTRATISTA:


C. JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

HUEYAPAN DE OCAMPO
PRESIDENCIA
2022 - 2025

AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PÚBLICAS
2022 - 2025

CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRAS

HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025

C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO

ING. FABER DE JESUS PINEDA PEREZ

ING. JORGE ALONSO LOPEZ MENDEZ
SUPERVISOR EXTERNO

Pág. 3 de 3