



OSCAR FRIAS DIONISIO

DISEÑO - EDIFICACIONES - CONSTRUCCIONES
RFC: FIDO930220LQ8 CURP: FIDO930220HVZRNS09

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN DE OCAMPO MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 2025, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: OSCAR FRIAS DIONISIO
DOMICILIO: CALLEJON CARTAS N°208 COLONIA VILLA ALTA.
CIUDAD: ACAYUCAN VER. CP 96026
R. F. C.: FIDO930220LQ8

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
TESORERÍA
2022 - 2025

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (OBRA) EN CALLE CONSTITUCION CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JUAN J CALDELAS Y CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y MIGUEL ALEMAN COLONIA DANTE."

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2025300730059	Modalidad de Contratación ASIGNACION DIRECTA	
Monto del Contrato: \$ 767,117.11	Fecha de inicio 01/10/25	Fecha de término 31/10/25
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0059/25	ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 10114-00159-2	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
2022 - 2025

AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

ING. JORGE ALONSO LOPEZ MENDEZ
SUPERVISOR EXTERNO



OSCAR FRIAS DIONISIO

DISEÑO - EDIFICACIONES - CONSTRUCCIONES
RFC: FIDO930220LQ8 CURP: FIDO930220HVZRNS09

INVERSIÓN:


INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 767,117.11	FAISMUN	0.00	0.00


DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

RETIRO DE POSTES METALICOS CONICOS DE 7 MTS DE ALTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO SECCIOES 30 CM, DE CORONA 50 CM DE BASE INFERIOR Y 60 CM, DESCONEXION, DESEMSEMBLE Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTES SIN RECUPERACION DE MATERIALES, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0 A 1.50 MTS, RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DESMORRE DE ARBOLES, ALBAÑILERIA, COLOCACION DE REGISTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO TIPO RAPB2 SECCION 40X40X50 CM REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, COLOCACION DE BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO SECCIONES 40 CM DE CORONA 70 CM DE BASE INFERIOR Y ALTURA DE 75 CM, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO EL EXT PARA LINEAS SUBTERRANEAS, COLOR ROJO O NARANJA DE 2 MCA GARMON O SIMILAR. POSTES SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO PARA LUMINARIA DE 1.2 M DE LONGITUD Y 1 1/2 DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN POSTE METALICOS CONICOS PARA ALUMBRADO DE 9 M. RED ELECTRICA. COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 10, CALIBRE 6, XLP CAL 6 CONECTOR BIMETALICO, MULTIPLE MCA, LUMINARIA LED VIAL STREET LIGH 100 W O SIMILAR, COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA 1 K CONTACTAR PARA ALUMBRADO, ZAPATA Y MANGA TERMOCONTRACTIL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJO NORMA DE CFE, COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 25 MM, COLOCACION DE BASTIDOR B2



EL H. AYUNTAMIENTO A DESIGNADO A:


ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS


ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y



C. OSCAR FRIAS DIONISIO
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA


ING. JORGE A. OLVERA PEZ MENDEZ
SUPERVISOR EN TERNO

AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER





RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA
 POR LA EMPRESA CONTRATISTA:



C. OSCAR FRIAS DIONISIO
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



RECÍBE
 POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
 PRESIDENCIA
 CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ
 2022 - 2025


 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
 HUEYAPAN DE OCAMPO
 OBRAS PÚBLICAS
 2022 - 2025



 TESORERO MUNICIPAL
 HUEYAPAN DE OCAMPO
 TESORERÍA
 2022 - 2025



 SUPERVISOR DE OBRAS
 ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ



 ING. JORGE ALONSO LÓPEZ MENDEZ
 SUPERVISOR EXTERNO