



OSCAR FRIAS DIONISIO

DISEÑO - EDIFICACIONES - CONSTRUCCIONES
RFC: FIDO930220LQ8 CURP: FIDO930220HVZRNS09

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN DE SOCONUSCO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2025, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: OSCAR FRIAS DIONISIO
DOMICILIO: CALLEJON CARTAS N°208 COLONIA VILLA ALTA.
CIUDAD: ACAYUCAN VER. CP 96026
R. F. C.: FIDO930220LQ8




CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO."

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2025300730062	Modalidad de Contratación	
	INVITACION RESTRINGIDA	
Monto del Contrato: \$ 1,668,252.32	Fecha de inicio 01/09/25	Fecha de término 24/10/25
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0062/25	ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V FIANZA DE ANTICIPO: 10114-00154-7 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 10114-00153-2	



ING. JORGE ALONSO LÓPEZ MENDEZ
SUPERVISOR EXTERNO

INVERSIÓN:





OSCAR FRIAS DIONISIO

DISEÑO - EDIFICACIONES - CONSTRUCCIONES
RFC: FIDO930220LQ8 CURP: FIDO930220HVZRN509


INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1,668,252.32	FAISMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. M3 DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO III. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO. INCLUYE: ACARREOS A PRIMERA ESTACION 20 M Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC=100KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 4(1/2"), DE FY=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 3 (3/8"), DE FY=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CIMBRA EN ZAPATAS DE CIMENTACION ACABADO COMUN, CIMBRE EN COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CM DE DIAMETRO CON SONOTODUBO, ELABORACION Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO EN CIMENTACION HECHO EN OBRA FC 250 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL DE PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, PINTURA VINILICA LAVABLE. INSTALACION ELECTRICA SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA SENCILLA CON ALAMBRE, COLOCACION DE REFLECTORES DE 200 W, COLOCACION DE MURTE PREFABRICADO PARA INSTALACION DE MEDIDOR, CENTRO DE CARGA, SALIDA PARA ALUMBRADI CON CAJA DE PLASTICO, SALIDA PARA CONTACTO DUPLEX, COLOCACION DE APAGADOR, ALIMENTACION ELECTRICA A BSE DE CALIBRE 10, BAJANTES PLUVIALES, PISO DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO, PINTURA EN PISO, CANCHA Y COLOCACION DE POSTES DE VOLEYBOL A BASE DE TUBIERA GALVANIZADA DE 2 1/2 DE DIAMETRO ACABADO PRIMARIADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 2. FABRICACION Y COLOCACION DE POSTES DE VOLEYBOL, A BASE DE TUBERIA GALVANIZADA DE 2 1/2" DE DIAMETRO, ACABADO PRIMARIADO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDAL A 2 MANOS, AHOGADO EN BASE DE TUBERIA DE 3" ATORNILLADO Y OREJAS PARA AMARRAR RED. INCLUYE RED, BALONES MARCA VOIT O SIMILAR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA EN (CANCHA), INCLUYE: DOS APLICACIONES DE PINTURA Y UNA DE SELLADOR. CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTRACCION CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO






ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA
 SUPERVISOR DE OBRAS


ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


C. OSCAR FRIAS DIONISIO
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.


ING. JORGE ALONSO LOPEZ MENDEZ
 SUPERVISOR EXTERNO



EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA
 POR LA EMPRESA CONTRATISTA:



C. OSCAR FRIAS DIONISIO
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ


 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PÚBLICAS
 2022 - 2025
 SUPERVISOR DE OBRAS

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO



ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA

ING. JORGE ALONSO LOPEZ MENDEZ
 SUPERVISOR EXTERNO