



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES

RFV. CAAF8207255V6

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: JOSE FRANCISCO CHAGAH AGUILAR
DOMICILIO: CONSTITUCION N° 27 COLONIA VENECIA
CIUDAD: JOSE AZUETA VER. CP 95580
R. F. C.: CAAF8207255V6.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERIA
2022 - 2025

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BUENOS AIRES-ENTRONQUE CAMINO A LA GLORIA"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2025300730700	Modalidad de Contratación	
Monto del Contrato: \$ 2,315,767.00	Invitación restringida	
	Fecha de inicio 14/07/25	Fecha de término 19/09/25
No. Contrato: HUEY/HIDROC/0700/25	Compañía Afianzadora: DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 2101423	Fecha: 09/07/25
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2101419	Fecha: 09/07/25

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
PRESIDENCIA
2022 - 2025

AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES

RFV. C.A.B.F.207255/9

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

GUARNICIONES. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2 M, CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO FC 150 KG/CM2 CON ACABADO APARENTE SECCION 15X20X40 CMS, RELLENO COMPACTADO CON PISON EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO MATERIAL, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM.

TERRACERIAS. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, CORTES CON MAQUINARIA PESADA Y ACARREOS AL PRIMER KM Y KM SUBSECUENTE, SUMINISTRO Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL DE BANCO DE 30 CM DE ESPESOR, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO FC 250 KG/CM2 CON 18 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO, CONSTRUCCION DE JUNTA LONGITUDINAL CORTADO CON DISCO DIAMANTA DE 3 MM CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM DE LONGITUD A CADA 30 CM., INCLUYE: ENGRASADO CONSTRUCCION DE JUNTA DE LONGITUDINAL CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE SELLADO CON ASFALTO OXIDAD, CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTRACCION CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MM X 5.00 CM. A CADA 3.00 M. INCLUYE SELLADO CON ASFALTO OXIDAD. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENES MENORES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO. (P.U.O.T.)

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


 ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO
 SUPERVISOR DE OBRAS


 ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


 C. JOSE FRANCISCO CHAGAH AGUILAR
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE CONSTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.





DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES

REV. C.A.B.F.0207355/9

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:


C. JOSE FRANCISCO CHAGAH AGUILAR
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,
PRESIDENTE MUNICIPAL


CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
2022 - 2025

TESORERO MUNICIPAL


C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO
HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025

SUPERVISOR DE OBRAS


ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO