



GRUPO CONSTRUCTOR MURAN S.A DE C.V.

Santa Rosa 33B Col. José Ma. Morelos Acayucan, Ver.
Tel. 924 106 4661
RFC. GCM041207VC8 SEFIPLAN 33099 SIEM 04779348

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SOGOTEGOYO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 08 DE JULIO DEL 2022, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICÓ EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: GRUPO CONSTRUCTOR MURAN S.A DE C.V
DOMICILIO: SANTA ROSA N°33 B COLONIA JOSE MARIA MORELOS
CIUDAD: ACAYUCAN VER. CP 96040
R. F. C.: GCM041207VC8



CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2022300730201	Modalidad de Contratación	
	Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 840,029.59	Fecha de inicio 23/05/2022	Fecha de término 08/07/2022
No. Contrato: HUEY/FORTAMUNDF/0201/22	Compañía Afianzadora: TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 042601-00000	Fecha: 18/05/22
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 042603-00000	Fecha: 18/05/22

Handwritten signatures and official stamps of the Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo.

Handwritten signature and official stamp of the Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Obras Públicas, dated 08/07/2022. Page 1 de 4.



GRUPO CONSTRUCTOR MURAN S.A DE C.V.

Santa Rosa 33B Col. José Ma. Morelos Acayucan, Ver.
Tel. 924 106 4661
RFC. GCM041207VC8 SEFIPLAN 33099 SIEM 04779348

INVERSIÓN:


INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$840,029.59	\$ 840,029.59	0.00	0.00




DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN DE 0.80 MTS X 0.80 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN DE 1.20 MTS X 1.20 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION DE 30 X 30 X 80 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2., ARMADO CON 6 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No. 3 A CADA 15 CM, CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 20 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CASTILLO DE SECCION 15 X 15 CM, CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM., MURO DE BLOCK DE 10 X 20 X 40 CM. EN 12 CM, APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA COMUN, REFORZADA CON 70 KG. BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, APLANADO COMUN EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA, ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20. METROS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ALUMINIO BLANCO Y VIDRIO DE 2.00 M. X 2.30 M. DE 3" PARA EXTERIOR, A BASE DE DUELAS HORIZONTALES DE 3", PUERTA PRE FABRICADA DE ALUMINIO DE .90 M. X 2.30 M, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 1.30 M X 2.00 M, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA SENCILLA CON ALAMBRE DE COBRE NO. 4 CON CONECTORES Y UNA VARILLA DE COOPERWELD DE 5/8 X 300 MM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO PARA INSTALACION DE MEDIDOR INC. HINCADO, PLOMEADO, CEPA, CONCRETO CICLOPEO EN BASE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2. SALIDA PARA ALUMBRADO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, SALIDA PARA CONTACTO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, INCLUYE: POLIDUCTO DE 3/4", CABLE THW CAL. 12, SALIDA HIDRÁULICA CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE CPVC HIDRAULICO DE 13MM. Y/O 19MM. EN ALIMENTACIONES. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC, TANQUE BAJO DE 6 LTS., COLOR BLANCO, MARCA CERAMOSA O SIMILAR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO MCA CERAMOSA O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 1100 L. MARCA ROTOPLAS, CON ACCESORIOS SIN INCLUIR BASE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIDUCTO DE 1/2" PARA CONEXIÓN DE TINACO. FOSA SÉPTICA, SECCIÓN 1.50 X 2.70 M MEDIDAS EXTERIORES, DE 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD A BASE DE MUROS DE BLOCK HUECO DE 10 x 20 x 40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:5 EN ESPESOR DE 10 CM COLOCADO INTERCALADO EN AREA DE VENTILACION GRAVA DEJANDO ESPACIOS DE 20 CM. HASTA 1,40 M DE ALTURA.

ING. CARLO GUZMAN VAZQUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





GRUPO CONSTRUCTOR MURAN S.A DE C.V.

Santa Rosa 33B Col. José Ma. Morelos Acayucan, Ver.
Tel. 924 106 4661
RFC. GCM041207VC8 SEFIPLAN 33099 SIEM 04779348

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. VICTOR HUGO RIOS ALEMAN
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO CONSTRUCTOR MURAN S.A DE C.V



UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:



C. VICTOR HUGO RIOS ALEMAN
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO CONSTRUCTOR MURAN S.A DE C.V
AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025





GRUPO CONSTRUCTOR MURAN S.A DE C.V.

Santa Rosa 33B Col. José Ma. Morelos Acayucan, Ver.
Tel. 924 106 4661
RFC. GCM041207VC8 SEFIPLAN 33099 SIEM 04779348

RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ


ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO



AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRAS


C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO


ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025



AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025