



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN DE OCAMPO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2022, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

**NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:** EDGAR MICHELLE CHACHA GORGONIO  
**DOMICILIO:** MARIANO ABASOLO 37 COLONIA XOGOYO.  
**CIUDAD:** SANTIAGO TUXTLA VER. CP 95832  
**R. F. C.:** CAGE000712JZ5.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE GALEANA ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y NICOLAS BRAVO"

DATOS DE LA OBRA:

<b>Número de Obra:</b> 2022300730069	<b>Modalidad de Contratación</b>	
	Invitación Restringida	
<b>Monto del Contrato:</b> \$ 1,173,838.78	<b>Fecha de inicio</b> 15/07/2022	<b>Fecha de término</b> 15/08/2022
<b>No. Contrato:</b> HUEY/FIS MDF/0069/22	<b>Compañía Afianzadora:</b> SOFIMEX, INSTITUCIONES DE GARANTIAS S.A	
<b>Fianza de Anticipo</b>	<b>No. de folio:</b> NO SE OTORGA	<b>Fecha:</b> --
<b>Fianza por cumplimiento</b>	<b>No. de Folio:</b> 2692391	<b>Fecha:</b> 13/07/22



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**INVERSIÓN:**

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1,173,838.78	\$ 1,173,838.78	0.00	0.00

HUEYAPAN DE OCAMPO  
TESORERÍA  
2022 - 2025

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS, RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO EN GUARNICION PARA DDESARROLLO DE 30 CM, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, EXCAVACION A MANO EN CEPA HASTA 2.00 DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4 DE 8 CM. DE ESPESOR ACAVADO ESTAMPADO SOBRE LA SUPERFICIE, RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA AL (90%) PROCTOR, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3, SUMINISTRO Y TENDIDO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS, ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7M3, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 CON 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8", DE 60 CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONTRACCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM, CONSTRUCCION DE JUNTA DE LONGITUDINAL CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MMX 5.00 CM, A CADA 3.00 M, CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTRACCION CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLAO TRAFICO PESADO EN PAVIMENTO PARA SEPARACION DE SENTIDOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO ALFOMBRA, SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBUSTO VIOLETA FILIPINA.

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

**ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO**  
SUPERVISOR DE OBRAS

**ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**OBRAS PUBLICAS**  
2022 - 2025





RECÍBE


POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

PRESIDENTE MUNICIPAL



CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO  
OBRAS PUBLICAS  
2022 - 2025

TESORERO MUNICIPAL



C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO

HUEYAPAN DE OCAMPO  
TESORERÍA  
2022 - 2025

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO