



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZAL, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022, REUNIDOS LOS C. CP. **JUAN DANIEL GOMEZ MARTINEZ**, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS CAZARIN QUEVEDO, EL ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ
DOMICILIO: BELISARIO DOMINGUEZ N°116 COLONIA CENTRO.
CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95700
R. F. C.: VECJ8210105Y9.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 20 DE NOVIEMBRE"



DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2022300730016	Modalidad de Contratación Asignacion Directa	
Monto del Contrato: \$ 792,422.72	Fecha de inicio 07/10/2022	Fecha de término 07/11/2022
No. Contrato: HUEY/FIS MDF/0016/22	Compañía Afianzadora: Sofimex Instituciones de garantías S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 2716572	Fecha: 04/10/22
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2716576	Fecha: 04/10/22

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 792,422.72	\$ 792,422.72	0.00	0.00



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS EN SUPERFICIE, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL, GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS, RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO EN GUARNICION PARA DDESARROLLO DE 30 CM, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4 DE 8 CM. RAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3. SUMINISTRO Y TENDIDO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS. ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7M3 CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 CON 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8", DE 60 CM, CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONTRACCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM, CONSTRUCCION DE JUNTA DE LONGITUDINAL CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MMX 5.00 CM, CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTRACCION CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENES MENORES








EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO
SUPERVISOR DE OBRAS


ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


C. JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA


POR LA EMPRESA CONTRATISTA:
C. JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,



PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ


AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO 2022 - 2025

TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRAS


C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO


ING. FERNANDO FERNANDEZ SURIANO

HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025

