

MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO

Matias Romero # 9 , Barrio San Francisco - CP 95710 - TEL. CEL. : 2291682761

San Andrés Tuxtla , Ver.
R.F.C. MECM730625BA9



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2022, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO
DOMICILIO: MATIAS ROMERO N°9 COLONIA SAN FRANCISCO
CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95710
R. F. C.: MECM730625BA9.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE BUENOS AIRES"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2022300730061	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 1'072,169.28	Fecha de inicio 19/09/2022	Fecha de término 19/10/2022
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0061/22	Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 2709325	Fecha: 13/09/22
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2709392	Fecha: 13/09/22

AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
Pag. 3 de 3
2022 - 2025

MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO

Matias Romero # 9 , Barrio San Francisco - CP 95710 - TEL. CEL. : 2291682761

San Andrés Tuxtla , Ver.
R.F.C. MECM730625BA9



INVERSIÓN:


INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1,072,169.28	\$ 1'072,169.28	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:


TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CM. RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICION PARA DESARROLLO DE 30 CM. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. EXCAVACION A MANO EN CEPA HASTA 2.00 DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, CUNETAS DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4 DE 8 CM. DE ESPESOR 0.70 X 0.50 X 0.30 CM SOBRE LA SUPERFICIE, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3. SUMINISTRO Y TENDIDO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 CON 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8", DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70 CM, CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONTRACCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM. CONSTRUCCION DE JUNTA DE LONGITUDINAL CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MMX 5.00 CM, A CADA 3.00 M, CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTRACCION CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENES MENORES.

EL H. AYUNTAMIENTO A DESIGNADO A:


ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO
SUPERVISOR DE OBRAS


ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


C. MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER




AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PÚBLICAS
2022 - 2025



MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO

Matias Romero # 9 , Barrio San Francisco - CP 95710 - TEL. CEL. : 2291682761
San Andrés Tuxtla , Ver.
R.F.C. MECM730625BA9



RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento municipal



CP. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO



AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025