



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
 CUATRIENIO 2022-2025



ANEXO 12

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA
 DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

Acta No° 0066/22



En la localidad de **Veinte de Noviembre** del municipio de **Hueyapan de Ocampo** siendo las **15:00** horas del día **28** del mes de **septiembre** del año **2022**, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Hueyapan de Ocampo, Veracruz.

Los (as) **C. C.P. Juan Gómez Martínez**, presidente Municipal, **C. Marcela Gonzáles Urieta** Sindica; **C. C.P. Valentín Fernández Prieto**, Tesorero Municipal y el **C. Ing. Carlos Daniel Cazarín Quevedo** director de Obras Públicas.

Por las Autoridades de la comunidad intervienen:

Los CC. Felipe Chipol Chigo

Por el Comité de Contraloría Social.

Presidente, **C. Federico Bonilla Baxin**; secretario **C. Abel Bonilla Chigo**; Vocal, **C. Daniel Chipol Chigo** los (as) CC. Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número **2022300730066** corresponde a la obra pública: **CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS**, ubicada en: **EN COORDENADAS GPS LATITUD: 18°15'02.9"N. LONGITUD: 96°02'20.9"W** de la colonia **VEINTE DE NOVIEMBRE** en la localidad de **VEINTE DE NOVIEMBRE** del municipio de **HUEYAPAN DE OCAMPO**. Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha **las 10:00 horas del día 31 de enero del 2022**.

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: **HUEY/FISM-DF/0065/2022**, teniendo un monto total de inversión de **\$ 783,682.30**; la cual se adjudicó mediante modalidad: **ADJ/REST/0066/22a** la empresa: **C. HARIM Yael Zariñana Lopez** representada por: **C. HARIM Yael Zariñana Lopez**.

Las siguientes características de la obra:

RAMO 033

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P. U.O.T.), ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE SECCION DE 0.50 MTS X 0.50 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F C=200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, ARMADA CON 4 PIEZAS DE VARIS, DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA F C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX 10X15-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESAR, CASTILLO EN MURO DE 15 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 10X15-4, INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 10X15-4, INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO 2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEYAPAN DE OCAMPO SUBAGENCIA MUNICIPAL DE VEINTE DE NOVIEMBRE E 2022 - 2026

HUEYAPAN DE OCAMPO TESORERÍA 2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEYAPAN DE OCAMPO PRESIDENCIA 2022 - 2025

AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO OBRAS PÚBLICAS 2022 - 2025



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
 CUATRIENIO 2022-2025



MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 15 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ESPESOR PROMEDIO 1.5 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. BOQUILLAS DE 15 CM DE ANCHO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:5, DE 2 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PERFILADO A UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PILIDO, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA PRO 1000 EN MUROS CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA (PECHOPALOMA) EN VANO DE VENTANAS, IN CLUYE PEGADO, COLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A 2 MANOS SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE ALUMINIO BLANCO DE 3" PARA EXTERIOR, A BASE DE DUELAS HORIZONTALES DE 3". INCLUYE: MARCO Y CHAPA DE SOBREPONER MOD. 175, INCLUYE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 1.0 M X 1.0 M A BASE DE ALUMINIO BLANCO DE 2" CON UNA HOJA FIJA Y UNA CORREDIZA, CON VIDRIO DE 5 MM DE ACUERDO AL PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, E INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR ZR 300 DE 3" X 1 1/2" CAL. 20 EN ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR ZR 300 DE 3" X 1 1/2" CAL. 20 EN ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA GALVATEJA, ROJO JANITZIO CAL. 26 SUJETADA CON ANCLAS DE 12" X 1/4" Y TORNILLOS AUTOTALADRANTE DE 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO SALIDA PARA ALUMBRADO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, INCLUYE: FOCO INCANDESCENTE, BASE SOQUET, CABLE THW CAL. 12, POLIFLEX DE 1/2", APAGADOR, CHALUPA, CAJA DE REGISTRO DE 1/2", MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN SALIDA PARA CONTACTO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, INCLUYE: CABLE THW CAL. 12, POLIFLEX DE 1/2", CONTACTO DUPLEX, CHALUPA, CAJA DE REGISTRO DE 1/2", MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN CONSTRUCCION DE ALIMENTACION ELECTRICA, A BASE DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 Y MANGERA POLIFLEX DE 1/2". INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALCION.



Una vez, verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y apta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el comité de contraloría social quienes se comprometen a implementar conjuntamente con el H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., un programa de conservación y mantenimiento de la

AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
 2022 - 2025

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 HUEYAPAN DE OCAMPO
 2022 - 2025
RAMO 033
 HUEYAPAN DE OCAMPO
 SINDICATURA
 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
 2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 HUEYAPAN DE OCAMPO
PRESIDENCIA
 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
 CUATRIENIO 2022-2025



Im. Real



[Signature]

[Signature]

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
 CUATRIENIO 2022-2025



La compañía afianzadora **Aseguradora Aserta, S.A. De C.V., Grupo Financiero Aserta** con numero de fianza de cumplimiento. **3917-03773-0** ha garantizado al Ayuntamiento. La compañía afianzadora **Aseguradora Aserta, S.A. De C.V., Grupo Financiero Aserta** con numero de fianza de los vicios ocultos. **3917-03788-6** y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada **28 DE SEPTIEMBRE 2022** (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO. - Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO. - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO. - El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO. - En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen

LA FUERZA DE
 HUEYAPAN DE OCAMPO
 AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN DE OCAMPO
 2022-2025
 RAMO 038

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 HUEYAPAN DE OCAMPO
 C. **C. C. GOMEZ MARTINEZ**
 Presidente(a) Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 HUEYAPAN DE OCAMPO
 PRESIDENCIA
 2022 - 2025
 Ayuntamiento municipal
 C. **Prof. Marcos Jesús Gómez ríos**
 Contralor(a) Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 HUEYAPAN DE OCAMPO
 TESORERÍA
 2022 - 2025

AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN DE OCAMPO
 OBRAS PÚBLICAS
 2022 - 2025

La Pina

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
 CUATRIENIO 2022-2025



CONTINUACIÓN DE FIRMAS EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA NO. 2022300730066 DE LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE DEL H. AYUNTAMIENTO AL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.



Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo
 Director (a) obras publicas


C. Lázaro Pascual Martínez
 Vocal de control y vigilancia

Ing. Sara Domínguez Mariano.
 Supervisor

AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
 2022 - 2025

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

C. Federico Bonilla Baxin.
 Presidente(a)



AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN DE OCAMPO
 2022 - 2025

C. Abel Bonilla Chigo.
 Secretario(a)

C. Daniel Chipol Chigo.
 Vocal



Prof. Victor Manuel Cobix Uzcanga
 para dar fe
 el Secretario del Ayuntamiento



HUEYAPAN DE OCAMPO
SINDICATURA
 2022 - 2025