

ANDRES ALFONSO MORALES CRUZ RFC. MOCA811111LG8 REGISTRO PATRONAL IMSS: F1817314108

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA CINTEPEC, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, ING. SARA DOMÍNGUEZ MARIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: ANDRES ALFONSO MORALES CRUZ
DOMICILIO: CORREGIDORA No. 903 COLONIA BARRIO LA PALMA
CIUDAD: ACAYUCAN, VER. C.P: 96056
R. F. C.: MOCA811111LG8

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

“CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE ERNESTO ZEDILLO”

DATOS DE LA OBRA:

Número de obra: 2022300730092	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato \$ 693,812.32	Fecha de inicio 12 DE AGOSTO DEL 2022	Fecha de Término 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
No. De Contrato HUEY/FISMDF/0092/22	Compañía Afianzadora: Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V. Grupo Financiero Aserta	



TEL: 924 129 5433




moca811111@gmail.com



CORREGIDORA 903 BARRIO LA PALMA ACAYUCAN, VER.

M. Ayuntamiento Hueyapan de Ocampo
 Ayuntamiento de Ocampo, Ver.
 Tesorería
 2022-2025



ANDRES ALFONSO MORALES CRUZ

RFC. MOCAB811111L8

REGISTRO PATRONAL IMSS:

F1817314108

No. De Contrato HUEY/FISMDF/0092/22	Compañía Afianzadora: Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V. Grupo Financiero Aserta	
Fianza de Anticipo	No. De Folio: 3204821	Fecha: 08/08/2022
Fianza por cumplimiento	No. De Folio: 3204830	Fecha: 08/08/2022

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL	PARTIC.
\$ 693,812.32	FISM-DF	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:


GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE ERNESTO ZEDILLO. DEMOLICION A MANO DE GUANICION Y BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE, APILE DE MATERIAL, ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, CARGA A MÁQUINA, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES., ACARREO al 1ER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, INCLUYE CARGA A MÁQUINA, ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD. EN MATERIAL TIPO II, AFINE DE TALUDES Y FONDO. GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO, RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: VOLTEO CON PALA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO II INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO; RELLENO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR BAILARINA AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS, NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: VOLTEO, BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO SOBRE LA SUPERFICIE. INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO Y DESCIMBRADO, BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO SOBRE LA SUPERFICIE, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO Y DESCIMBRADO, RECUBRIMIENTO DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS P.U.O.T. (INCISO 3.01.044-H04) CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE F'C=150KG/CM2 DE ACUERDO A SECCIONES INDICADAS EN PROYECTO, 1.20M. DE DESARROLLO, DE 5 CM.

TEL: 924 129 5433

mocab811111@gmail.com

CORREGIDORA 903 BARRIO LA PALMA ACAYUCAN, VER.

AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAJUPA
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025



ANDRES ALFONSO MORALES CRUZ

RFC. MOCA811111LG8

REGISTRO PATRONAL IMSS: F1817314108

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA

ING. SARA DOMÍNGUEZ MARIANO
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA



AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PÚBLICAS
2022 - 2026



TEL: 924 129 5433



moca811111@gmail.com



CORREGIDORA 903 BARRIO LA PALMA ACAYUCAN, VER.



ANDRES ALFONSO MORALES CRUZ RFC. MOCA811111LG8 REGISTRO PATRONAL IMSS: F1817314108

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. ANDRES ALFONSO MORALES CRUZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

PRESIDENTE MUNICIPAL



CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

TESORERO MUNICIPAL



C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. SARA DOMÍNGUEZ MARIANO



AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PÚBLICAS
2022 - 2025



TEL: 924 129 5433



moca811111@gmail.com



CORREGIDORA 903 BARRIO LA PALMA ACAYUCAN, VER.