



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
 CUATRINIO 2022-2025



ANEXO 12

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA
 DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

Acta No° 0200/22

En la localidad de **Sabaneta** del municipio de Hueyapan de Ocampo siendo las **15:00** horas del día **10** del mes de **Octubre** del año **2022**, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Hueyapan de Ocampo, Veracruz.

Los (as) **C. C.P. Juan Gómez Martínez**, presidente Municipal, **C. Marcela Gonzáles Urieta** Síndica, **Arturo Lara Toxtega** Regidor, **C. C.P. Valentín Fernández Prieto**, Tesorero Municipal y el **C. Ing. Carlos Daniel Cazarín Quevedo** director de Obras Públicas.

Por las Autoridades de la comunidad intervienen:

Los CC. _____



Por el Comité de Contraloría Social.

Presidente, **C. Leobardo Gutiérrez Pascual**; secretario, **C. Bartolo Hernández Gutiérrez** Vocal, **C. Fernando Manuel Gutiérrez Lázaro** y los (as) CC. Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número **2022300730200** corresponde a la obra pública: **CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL**, ubicada en: **COORDENADAS GPS LATITUD: 18.22395° N, LONGITUD: 95.07961°** de la colonia **SABANETA** en la localidad de **SABANETA**. Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha **las 10:00 horas del día 31 de enero del 2022**.

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: **HUEY/FORTAMUN-DF/0200/2022**, teniendo un monto total de inversión de **\$942,91591**; la cual se adjudicó mediante modalidad: **ADJ/0064/22a** la empresa: **C. DOLORES SANTIAGO CRUZ** representada por: **C. DOLORES SANTIAGO CRUZ** con las siguientes características de la obra:

PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.) CIMENTACION PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN DE 0.80 MTS X 0.80 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4", VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, ARMADA CON 4 PIEZAS DE VARS, DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN DE 1.20 MTS X 1.20 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4", VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, ARMADA CON 4 PIEZAS DE VARS, DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SILLAR Y ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION DE 131 X 30 X 80 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2., ARMADO CON 6 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DE NO. 3 A CADA 15 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 20 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20CMS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CARAS DE 20 CM, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CASTILLO DE SECCION 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON VARILLA DE 3/8, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
 CUATRIENIO 2022-2025



COLUMNA DE CIRCULAR DE 20 CM. DE DIAMETRO, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON 4 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. MURO DE BLOCK DE 10 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ALBAÑILERIA CASTILLO DE SECCION 10 X 10 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON 6 VARILLA DE 1/2, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 20 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLA DE 1/2" Y 2 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. "APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO."EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA COMUN, REFORZADA CON 70 KG. DE ACERO POR M3., CONCRETO F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO APLANADO COMUN EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA, ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20.00 METROS. CANCELERIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ALUMINIO BLANCO Y VIDRIO DE 2.00 M. X 2.30 M. DE 3" PARA EXTERIOR, A BASE DE DUELAS HORIZONTALES DE 3". INCLUYE: MARCO Y CHAPA DE SOBREPONER MOD. 175, INCLUYE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ALUMINIO BLANCO Y VIDRIO DE .90 M. X 2.30 M. DE 3" PARA EXTERIOR, A BASE DE DUELAS HORIZONTALES DE 3". INCLUYE: MARCO Y CHAPA DE SOBREPONER MOD. 175, INCLUYE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ALUMINIO BLANCO Y VIDRIO DE .80 M. X 2.30 M. DE 3" PARA EXTERIOR, A BASE DE DUELAS HORIZONTALES DE 3". INCLUYE: MARCO Y CHAPA DE SOBREPONER MOD. 175, INCLUYE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 0.40 M X 1.00 M A BASE DE ALUMINIO BLANCO DE 2" CON UNA HOJA FIJA Y UNA CORREDIZA, CON VIDRIO DE 5 MM DE ACUERDO AL PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, E INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 1.30 M X 2.00 M A BASE DE ALUMINIO BLANCO DE 2" CON UNA HOJA FIJA Y UNA CORREDIZA, CON VIDRIO DE 5 MM DE ACUERDO AL PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, E INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACION ELECTRICA SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA SENCILLA CON ALAMBRE DE COBRE NO. 4 CON CONECTORES Y UNA VARILLA DE COOPERWELD DE 5/8 X 300 MM CONECTADA ELECTRICA Y MECANICAMENTE CON SOLDADURA CADWELL. SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA SENCILLA CON ALAMBRE DE COBRE NO. 4 CON CONECTORES Y UNA VARILLA DE COOPERWELD DE 5/8 X 300 MM CONECTADA ELECTRICA Y MECANICAMENTE CON SOLDADURA CADWELL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO PARA INSTALACION DE MEDIDOR INC. HINCADO, PLOMEADO, CEPA, CONCRETO CICLOPEO EN BASE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2. "SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 30 AMP" SALIDA PARA ALUMBRADO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, INCLUYE: FOCO INCANDESCENTE, BASE SOQUET, CABLE THW CAL. 12, POLIFLEX DE 1/2", APAGADOR, CHALUPA, CAJA DE REGISTRO DE 1/2", MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN SALIDA PARA ALUMBRADO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, INCLUYE: LUMINARIA TIPO FAROL, BASE SOQUET, CABLE THW CAL. 12, POLIFLEX DE 1/2", APAGADOR, CHALUPA, CAJA DE REGISTRO DE 1/2", MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN SALIDA PARA CONTACTO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, INCLUYE: CABLE THW CAL. 12, POLIFLEX DE 1/2", CONTACTO DUPLEX, CHALUPA, CAJA DE REGISTRO DE 1/2", MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 12, INCLUYE: MATERIAL, TUBERIA CONDUIT, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 10, INCLUYE: MATERIAL, TUBO CONDUIT, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. INSTALACION SANITARIA SALIDA HIDRÁULICA CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE CPVC HIDRAULICO DE 13MM. Y/O 19MM. EN ALIMENTACIONES. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC, TANQUE BAJO DE 6 LTS., COLOR BLANCO, MARCA CERAMOSA O SIMILAR. INCLUYE: PIJAS, HERRAJES, CUJELLO DE CERA, COFLEX, LLAVE DE CONTROL, ASIENTO ECONÓMICO Y PRUEBAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO MCA CERAMOSA O SIMILAR. INCLUYE: CESPOL PARA LAVABO, LLAVE ECONÓMICA, COFLEX, LLAVE DE CONTROL, SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 1100L. MARCA ROTOPLAS, CON ACCESORIOS SIN INCLUIR BASE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SALIDA SANITARIA PARA WC Y COLADERA CON TUBERIA DE PVC Y CONEXIONES DE 4" Y 2" MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIDUCTO DE 1/2" PARA CONEXIÓN DE TINACO. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CODOS, TEES, CONECTORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, CORRECTA EJECUCION. FOSA SÉPTICA, SECCIÓN 1.50 X 2.10 M MEDIDAS EXTERIORES, DE 2.00 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE MUROS DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. ASENTADO CON MORTERO, CEM-ARE PROP. 1:5 EN ESPESOR DE 10 CM COLOCADO INTERCALADO EN AREA DE FILTRO DE GRAVA DEJANDO ESPACIOS DE 20 CM. HASTA 1.40 M DE ALTURA INCLUYE: EXCAVACIÓN, CADENAS, CASTILLOS, RELLENO, LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6,6-6,6 DE 8 CMS. DE ESPESOR, CON TAPA DE 60x40 CM. DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16" Y 1" X 3/16" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10,10-10,10 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, EL MARCO ES COLADO MONOLITICAMENTE CON LA LOSA, INC., TUBO DE VENTILACIÓN DE PVC DE 2"Ø, INTERCONEXIÓN CON TUBO DE PVC DE 4"Ø, FILTRO DE GRAVA DE 40 CM DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANO) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR ZR 300 CAL. 20 EN ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA GALVALTEJA CAL. 32, SUJETADA CON ANCLAS DE 12" X 1/4" Y TORNILLOS AUTOTALADRANTE DE 2 1/2". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA CON EL LOGO DEL MUNICIPIO 50x50 LIMPIEZA

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 HUEYAPAN DE OCAMPO
 SINDICATO
 2022 - 2025

AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN DE OCAMPO
 2022 - 2025
RAMO 03



AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
 CUATRIENIO 2022-2025



Ser recibida por el comité de contraloría social quienes se comprometen a implementar conjuntamente con el H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., un programa de conservación y mantenimiento de la misma. Una vez, verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y apta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el comité de contraloría social quienes se comprometen a implementar conjuntamente con el H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., un programa de conservación y mantenimiento de la misma



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

HUEYAPAN DE OCAMPO
 SIN DESERCIÓN
 2022 - 2025



AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN DE OCAMPO
 2022 - 2025
RAMO 093



AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
 CUATRIENIO 2022-2025



Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL



HUEYAPAN DE OCAMPO
SINDICATURA
 2022 - 2025



AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
 2022 - 2025
RAMO 033

H. Ayuntamiento municipal
 HUEYAPAN DE OCAMPO
 Hueyapan de O. Ver.
 Presidencia
 2022-2025

AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
CUATRIENIO 2022-2025



La compañía afianzadora **SOFIMEX, INSTITUTO DE GARANTÍAS, S.A.** con numero de fianza de cumplimiento 2697457 ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos, la compañía afianzadora **SOFIMEX, INSTITUTO DE GARANTÍAS, S.A.** con número **2724011** y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada **10 de Octubre del 2022.** (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO. - Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.


SEGUNDO. - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO. - El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO. - En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:


C. C.P. **JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ**
Presidente(a) Municipal


C. Prof. **Marcos Jesús Gómez ríos**
Contralor(a) Municipal







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
 CUATRIENIO 2022-2025



CONTINUACIÓN DE FIRMAS EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA NO. 20223007300200 DE LA LOCALIDAD DE SABANETA DEL H. AYUNTAMIENTO AL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.



C. Ing. Carlos Daniel Cazarín Quevedo
 Director (a) obras públicas
 AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
 2022 - 2025



C. Lázaro Pascual Martínez
 Vocal de control y vigilancia


C. Ing. Sara Domínguez Mariano.
 Supervisor


AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
 2022 - 2025

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.


C. Leobardo Gutiérrez Pascual.
 Presidente(a)


C. Bartolo Hernández Gutiérrez.
 Secretario(a)


C. Fernando Manuel Gutiérrez Lázaro.
 Vocal


Prof. Víctor Manuel Cobix Uzcanga
 para dar fe
 el secretario del Ayuntamiento

