

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN DE SOCONUSCO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2023, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ
DOMICILIO: BELISARIO DOMINGUEZ N°116 COLONIA CENTRO.
CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95700
R. F. C.: VEJ78219105Y9.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025

AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO PRIMERA ETAPA"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2023300730080	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 1,237,334.30	Fecha de inicio 02/10/2023	Fecha de término 02/11/2023
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0080/23	Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIONES DE GARANTIAS S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 2842514	Fecha: 26/09/23
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2842528	Fecha: 26/09/23




HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 867,776.20	FAISMUN	0.00	0.00



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE, EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO. GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS, INCLUYE CIMBRA METALICA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. EXCAVACION A MANO EN CEPA HASTA 2.00 DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO. RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTDO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR, BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4 DE 8 CM. DE ESPESOR ACAVADO ESTAMPADO SOBRE LA SUPERFICIE, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO Y DECIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.), TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL, ACARREO AL 1ER. KM. EN ZONA URBANA, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE 7M3 INCLUYE: CARGA A MAQUINARIA, ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA PRODUCTO DE, ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3. SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS. ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7m3, INCLUYE CARGA A MÁQUINA, ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7M3 CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 CON 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO INCLUYE: ADICION DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO, CIMBRA METALICA, VIBRADO Y REGLADO, CURADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8", DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70 CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONTRACCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM. INCLUYE: ENGRASADO, DIAMANTE DE 3MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE: SELLADO CON ASFALTO OXIDADO. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENES MENORES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO (P.U.O.T.), LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENES MENORES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO (P.U.O.T.)

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A

EL ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE

TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:


C. JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE



POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

PRESIDENTE MUNICIPAL

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ
2022 - 2025

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRAS

C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO

EL ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO

HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025