




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
 CUATRIENIO 2022-2025



ANEXO 12

No. Obra: 2023300730030

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA
 DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD**

En la localidad de LA GLORIA, del municipio de Hueyapan de Ocampo, siendo las 17:00 horas del día 12 del mes de octubre del año 2023, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el ayuntamiento Constitucional de Hueyapan de Ocampo, Veracruz.

Los C.P. Juan Gómez Martínez, presidente Municipal, C. Marcela Gonzalez Urieta, Síndico Valentín Fernández Prieto, Tesorero Municipal y el Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Director de Obras Públicas.



Por las Autoridades de la comunidad intervienen:
 Los CC. _____

Por el Comité de Contraloría Social.

Presidente, C. Daniel Alfonso Reyes; secretaria, C. Victoriano Sanchez Nolasco; Vocal, C. Israel Ortiz Lopez y los CC. Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número 2023300730030 corresponde a la obra pública: "CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO." ubicada en: LAS COORDENADAS GPS: 18.173351° LATITUD; -95.203683° LONGITUD en la localidad de LA GLORIA, Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha las 11:30 horas del día 31 de enero del 2023.


Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: HUEY/FAISMUN/0030/23, teniendo un monto total de inversión de \$ 1,145,222.44; la cual se adjudicó mediante modalidad ADJ/REST/0030/23 a la empresa NAYELY DE LOS ANGELES HERNANDEZ PASCUAL (PERSONA FISICA), representada por: C. NAYELY DE LOS ANGELES HERNANDEZ PASCUAL.

Con las siguientes características de la obra:


TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y M2 431.20 REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HUE-EXC EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE M3 65.77 PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO III. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO. INCLUYE: ACARREOS A PRIMERA ESTACION 20 M Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HUE-RELLB RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON M3 21.56 MAQUINARIA MENOR (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.). HUE-ACAB1 ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DEMATERIAL M3/1KM 26.95 PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3, INCLUYE CARGA A MAQUINA.(P.U.O.T.) ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE ENZONA URBANA DE M3/1KM 215.60 MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMION DE VOLTEO DE 7 m3. (P.U.O.T.) HUE-PLAN PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2, T.M.A. M2 45.36 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 4 (1/2"), DE KG 1,280.61 FY=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



[Handwritten signature]



[Handwritten signatures]




ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 3 (3/8"), DE KG 745.71 FY=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ALBAÑILERIA HUE-CIMZAP CIMENTACION EN ZAPATAS DE CIMENTACIÓN, ACABADO M2 6.30 COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, HABILITADOS, CIMBRADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA HUE-CIMZAP CIMENTACION EN ZAPATAS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, M2 4.90 INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, HABILITADOS, CIMBRADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA CIMBRA EN COLUMNAS CIRCULARES DE 15 CM DE ML 56.00 DIAMETRO CON SONOTUBO, INCLUYE: CIMBRA DE APOYO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. HUE-CON250 ELABORACION Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE M3 18.48 CONCRETO PARA CIMENTACION, HECHO EN OBRA F'c=250 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADOS, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO. HUE-RELB RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, M3 52.30 COMPACTADO EN BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIR CON MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TECNICA. HUE-PLAC SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO 1 1/2" X 3/16" SOBRE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO, AHOGADA CON VARILLAS DE ACERO DE No. 4, HASTA LA ALTURA DE 4.00 M., INCLUYE: ANDAMIO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA HUE-MONT FABRICACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN CAJA DE ML 56.00 CARGA 20 CM X 15CM A BASE DE MONTENES DE 8" X 2 3/4" CALIBRE 14, INCLUYE: ACARREOS, SOLDADURA, PINTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HUE-CANAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALÓN GALVANIZADO ML 56.00 CAL.12 CON 61 CM DE DESARROLLO REFORZADO CON REDONDO DE 1/2", INCLUYE: PINTURA FONDO Y COLOR TERMINADO. HUE-CERC1 FABRICACION, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE KG 710.88 ANGULO DE ACERO PARA CUERDA SUPERIOR E INFERIOR EN CERCHA ESTRUCTURAL HOWE (ANGULO 1 1/2" X 3/16"), INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, CORTES, HABILITADO DE ANGULOS, ANDAMIO, PROTECCION ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. HUE-CERC2 FABRICACION, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE KG 555.95 ANGULO DE ACERO PARA MONTENES Y DIAGONALES EN CERCHA ESTRUCTURAL HOWE (ANGULO 1 1/2" X 1/8"), @ 80 CM, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, CORTES, HABILITADO DE ANGULOS, ANDAMIO, PROTECCION ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. HUE-LAMZIN SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTROALUM CAL. M2 468.16 20 TROQUELADO EN FRIO PARA CUBIERTA AUTOSOPORTANTE, DOS VALLES, ATORNILLABLE INCLUYE: SELLADOR HASTA 8.00 M DE ALTURA, ACARREO DE MATERIALES Y EQUIPO AL SITIO DE LA OBRA. HUE-TENS FABRICACION Y COLOCACION DE TENSORES DE REFUERZO M2 45.00 CON REDONDO LISO MACIZO DE 1/2" FIJADAS EN ESTRUCTURA DE MONTEN CON SOLDADURA Y TORNILLO.



San Bto

[Handwritten signature]




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
CUATRIENIO 2022-2025



Una vez, verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y apta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el comité de contraloría social quienes se comprometen a implementar conjuntamente con el H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver. Un programa de conservación y mantenimiento de la misma.



Luc B5


Wcamp?

CVSN





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
CUATRIENIO 2022-2025



La compañía afianzadora **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**, con numero de fianza de cumplimiento **2846545** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada **12 DE OCTUBRE DEL 2023**. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación:


Lu BS

SEGUNDO.-El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO.-El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.}


CUARTO.-En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.



Ramir?


CUSA



[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
CUATRIENIO 2022-2025



A CONTINUACION LAS FIRMAS EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA NO. 023300730030 DE LA LOCALIDAD DE LA GLORIA, DEL H. AYUNTAMIENTO AL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL.

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

C.P. JUAN GOMEZ MARTINEZ
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
POR LA PARRA DE LA GLORIA



Prof. Carlos Jesús Gómez Ríos
Contralor Municipal

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
CONTRALORIA
2022 - 2025

Ing. Carlos Daniel Cazarín Quevedo
Director de Obras Públicas

C. Lazaro Pascual Martínez
Vocal de Control y Vigilancia

Ing. Jorge Antonio García Arres
Supervisor

POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

C. Daniel Alfonso Reyes
Presidente

C. Victoriano Sanchez Nolasco
Secretario

C. Israel Ortiz Lopez
Vocal

Prof. Víctor Manuel Cobix Uscanga
Para dar fe el secretario del Ayuntamiento