



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
 DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE NACAXTLITO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: LIZZET CHACHA PALMA
DOMICILIO: CIRCUITO BEATRIZ VIUDA DE ALEMÁN S/N COLONIA MIGUEL ALEMÁN
CIUDAD: SANTIAGO TUXTLA VER. CP 95830.
R. F. C.: CAPL7806185T9.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2024300730054	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 733,492.24	Fecha de inicio 04/07/24	Fecha de término 09/08/24
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0054/24	Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIONES DE GARANTÍAS S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 2935688	Fecha: 28/06/24
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2935692	Fecha: 28/06/24



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 733,492.24	FAISMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZAR Y NIVELAR EL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO 2, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC 100 KG SOBRE CMW 3 CUARTOS DE 5 CMS DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON BAILARIBA EN CAPAS DE 20 CMS, ACARREOS EN CAMION A PRIMER KM Y KM SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO DE ASFALTO Y LOMERIO, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DE 4 Y MEDIO DE FY 4200 KG SOBRE CM2, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL N 3 OCTAVOS DE FY 4200KG SOBRE CM2.

EN LA ALBAÑILERIA SE IMPLEMENTARA CIMBRA EN ZAPATAS DE CIMENTACION ACABADO COMUN, CADENA DE DESPLANTE SECCION 20 30 CM CONCRETO FC 200 KG SOBRE CMW AGREGADO MAXIMO 3 CUARTOS REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3 OCTAVOS ESTRIBOS DE 1 CUARTO A CADA 20 CMS, CIMBRA EN DADOS DE CIMENTACION ACABADO COMUN, CIMBRA EN COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CM DE DIAMETRO CON SONOTUBO, ELABORACION Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO EN CIMENTACION HECHO EN OBRA FC 250.

EN EL TECHADO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 40 CM DE DIAMETRO CON UN ESPESOR DE MEDIA SOBRE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO AHOGADA CON VARILLAS DE ACERO NUMERO 4 HASTA LA ALTURA DE 4.10 M, CONSTRUCCION DE PLVC 1 Y 2 PARA COLOCACION DE CONTRAVIENTOS A BASE DE ANGULO AC DE 4 POR 3 OCTAVOS Y PLACA DE 1 CUARTO CON UN BARRENO DE CINCO OCTAVOS EN ANGULO Y REFUERZO DOBLE DE PLACA DE UN CUARTO DE 10X5, ESTRUCTURA DE CARGA EN SENTIDO TRANSVERSAL CON PTR DE 4 CAL 12 SOLDADO CON ELECTRODO 6013 Y REFUERZOS HORIZAONTALES Y VERTICAL COLOCACION DE TENSORES A BASE DE VARILLA LISA DE MEDIA, ANGULO DE 2 Y MEDIA PARA ANCLAJES DE PTR, COLOCACION DE MONTEN DE 3 X 1 Y MEDIO CALIBRE 14 EN FORMA HORIZONTAL A UNA ALTURA DE 3 A 4.20 MTS. COLOCACION DE CABALLETE PARA LAMINA R72 PIJAS AUTOTALADRANTES, COLOCACION DE TUERCA EXAGONAL TIPO MR 12 ALTA RESISTENACIA CON ARANDELA PARA TENSAR CONTRAVIENTOS.

PINTURA VINILICA LAVABLE CON DOS APLICACION EN COLUMNAS HASTA 12 MT DE ALTURA.

INSTALACION ELECTRICA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA SENCILLA, CON ALAMBRE DE COBRE N 4 CON CONECTORES Y VARILLA DE COOPERWEDL DE 5 OTAVOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES DE 200 W LED IP 65 O PARECIDO, COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO PARA INSTALACION DE MEDIDOR, COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2, INTERRUPTOR TERMOMAGENTICO DE 30 AMP, SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJAN DE PLATICOS , CONTACTO DUPLEX, CON CAJA DE PLASTICO PARED DELGADA, COLOCACION DE APAGADOR, COLOCACION AEREA DE ALIMENTADOR PRINCIPAL EN BAJA TENSION, SUMINISTRO COLOCACION DE PLIFLEX CORRUGADA COLOR NARANJA.

LIMPIEZA GRUESA GENERAL CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL.



EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:



 ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS



 H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
 OBRAS PUBLICAS
 2022-2025
 ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

