

ING. JOSÉ ALAÍN FERNÁNDEZ GARCÍA FEGA CONSTRUCCIONES

000242

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2017, REUNIDOS LOS C. ING. LORENZO VELASQUEZ REYES, C.P. CLAUDIA LETICIA CARDENAS REYES, ING. JUAN PABLO CAMBRANIS PEDROZA, EL ING. SERGIO RAFAEL LIMA GONZÁLEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: ING. JOSÉ ALAÍN FERNÁNDEZ GARCÍA
DOMICILIO: LAZARO CARDENAS No. 7 BENITO JUAREZ
CIUDAD: AGUADULCE, VER., C.P. 96680
R. F. C.: FEGA860423UDO



CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE"

OBRAS PUBLICAS

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2017300730023	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 2'058,409.91	Fecha de inicio 24/04/17	Fecha de término 12/06/17
No. Contrato: 2017/6/SMDF/0023/17	Compañía Afianzadora: MAPFRE FIANZAS, S.A.	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 31700005264	Fecha: 17/04/17
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 31700005265	Fecha: 17/04/17



TESORERÍA

LÁZARO CÁRDENAS NO. 7
COL. BENITO JUÁREZ, C.P. 96680

alain.jmd23@gmail.com
alain_jmd@hotmail.com

PRESIDENCIA

AGUA DULCE, VER.
TEL. 01 (923) 233 24 95

Handwritten signature and scribbles on the right side of the page.

ING. JOSÉ ALAÍN FERNÁNDEZ GARCÍA FEGA CONSTRUCCIONES

INVERSIÓN:

000243

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 2'058,409.91	\$ 2'058,409.91	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

MEMORIA DESCRIPTIVA:

ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS, ES NECESARIO VERIFICAR EL PUNTO DE CAPTACIÓN (MANANTIAL) Y EL PUNTO FINAL DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN.

COMO PRIMER PROCESO, SE PROCEDERÁ A LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE CAPTACIÓN UBICADO EN EL MANANTIAL, ESTO CON LAS MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, EN DONDE DEBERÁ CONTENER CAJA DE VÁLVULAS Y LÍNEA DE DEMASÍAS

EN BASE AL CUADRO CONSTRUCTIVO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ES COMO SE PROCEDERÁ CON LA EXCAVACIÓN DE LAS CEPAS CON EQUIPO MECÁNICO A UNA PROFUNDIDAD DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PROYECTO.

TODA VEZ QUE SE TIENE LISTO EL ÁREA DE EXCAVACIONES, SE PROCEDERÁ A LA ELABORACIÓN DE LA PLANTILLA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN LAS ZONAS MAS AFECTADAS POR EL TIPO DE MATERIAL "C" PARA CONTINUAR POSTERIORMENTE CON LA INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2" DE DIÁMETRO POSTERIORMENTE A ELLO, SE PROCEDERÁ AL RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL (PIZON DE MANO) Y AGUA EN CAPAS DE CADA 20 CM.

SE TRABAJARA CONSECUTIVAMENTE CON ESTE PROCEDIMIENTO A LO LARGO DEL PROYECTO, HASTA LA LLEGADA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL TANQUE EXISTENTE, EN DONDE SE DEBERÁN CONECTAR ESTA LÍNEA PARA SI DEJAR FUNCIONAL LOS TRABAJOS

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.



TESORERÍA

LÁZARO CÁRDENAS NO. 7
COL. BENITO JUÁREZ, C.P. 96680

alain.jmd23@gmail.com
alain_jmd@hotmail.com

AGUA DULCE, VER.
TEL. 01 (923) 233 24 95

ING. JOSÉ ALAÍN FERNÁNDEZ GARCÍA FEGA CONSTRUCCIONES

000245

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

ING. JOSÉ ALAÍN FERNÁNDEZ GARCÍA
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. LORENZO VELASQUEZ REYES

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL



C.P. CLAUDIA LÓPEZ CORDERAS REYES

TESORERÍA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN PABLO CAMBRANIS PEDROZA

OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. SERGIO RAFAEL LIMA GONZÁLEZ